

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille M. Divendal
Auteur Dhr. M. Copic
Telefoon 5115299 E-mail: mcopic@haarlem.nl
WZ/OGV Reg.nr. 2008/163261
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 7 oktober 2008

Onderwerp

Onderhandelingsresultaat Kinderhuissingelbrug

DOEL: in te stemmen met het onderhandelingsresultaat

B&W

1. Het college besluit akkoord te gaan met het met de aannemer overeengekomen bedrag ten gevolge van stagnatie van € 262.500,-.
2. De kosten van het besluit bedragen € 262.500,-. Het besluit wordt gedekt uit het begrotingsprogramma "Bruggen en Waterwerken, met als uitvoeringsjaar 2008.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Een afschrift van dit besluit wordt verstuurd naar de commissie beheer.

COLLEGE BESLUIT

Onderwerp: Onderhandelingsresultaat Kinderhuissingelbrug

Inleiding

Op 21 april 2008 is in een kort geding bepaald dat de gemeente het meerwerk moet betalen voor het aanbrengen van vier extra tubexpalen. Voorafgaand aan deze uitspraak heeft het werk lange tijd stilgelegen. Op 2 september 2008 is door de aannemer Hillebrand voor de periode dat het werk heeft stilgelegen een stagnatieclaim ingediend van € 381.000,-. Op advies van juridische zaken is de weg gekozen van onderhandelen, zie onderstaande argumenten voor een verdere toelichting.

Op basis van onderhandelingen is de ingediende stagnatieclaim teruggebracht tot het uiteindelijke bedrag van € 262.500,-. Onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring is op 23 september akkoord gegeven voor dit bedrag.

Besluitpunten college

- Het college besluit akkoord te gaan met het met de aannemer overeengekomen bedrag ten gevolge van stagnatie van € 262.500,-.
- De totale kosten van het besluit bedragen € 262.500,-. Het besluit wordt gedekt uit het begrotingsprogramma “Bruggen en Waterwerken, met als uitvoeringsjaar 2008.
- De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht.
- Een afschrift van dit besluit wordt verstuurd naar de commissie beheer.

Beoogd resultaat

Er is overeenstemming met de aannemer over de stagnatiekosten en daarmee is de kans op een nieuwe arbitrage afgewend. De werkzaamheden aan de brug kunnen in de loop van oktober 2008 worden afgerond waardoor verdere maatschappelijke onrust wordt voorkomen.

Argumenten

- Volgens de uitspraak van de Raad van Arbitrage voldeed de door de gemeente voorgeschreven funderingsconstructie in beginsel niet. Stagnatie van het werk was hierdoor onvermijdelijk.
- De gemeente Haarlem als opdrachtgever van het werk heeft het wijzigingsvoorstel voor een alternatieve funderingsconstructie, aangedragen door de aannemer, goedgekeurd. Deze bevoegdheid is echter publiekrechtelijk voorbehouden aan de afdeling Vergunningen en Toezicht van de gemeente Haarlem. Deze afdeling heeft wegens onvolkomenheden in de aanvraag de vergunning pas na geruime tijd verleend. Hiermee heeft de gemeente als opdrachtgever de medeverantwoordelijkheid over de (on)geschiktheid van de alternatieve funderingsconstructie op zich genomen.
- In overweging nemend dat indien de gemeente beslist verder te procederen voor de Raad van Arbitrage er zeker kans bestaat dat Hillebrand het volle bedrag toegewezen krijgt (dat in dat geval zeker boven de € 400.000,- zal uitkomen, gelet op de doorlopende kosten van juridische bijstand die Hillebrand dan maakt)

- Een nieuw proces bij de Raad van Arbitrage zal zeer waarschijnlijk leiden tot hernieuwde maatschappelijke onrust.

De totale kosten welke gemoeid zijn met de stagnatie van het werk bedragen € 262.500,-. Deze kosten hebben geen direct verband met de oprichting van het kunstwerk en mogen daardoor niet worden afgeschreven. De totale kosten á € 262.500,- komen ten laste van de begroting 2008, productnummer 090401 Bruggen en Waterwerken. In de eerstvolgende BERAP zal hier melding van worden gemaakt.

Uitvoering

De werkzaamheden aan de brug zullen eind oktober 2008 afgerond zijn.

Bijlagen

Geen

Het college van burgemeester en wethouders