



Haarlem

Gemeente Haarlem

Rob van Doorn

Wethouder duurzaamheid, wijken en mobiliteit

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

- Aan de leden van de commissie beheer

Datum 17 augustus 2011
Ons kenmerk 2011252150
Contactpersoon J. Kippersluis
Doorkiesnummer 023-5114499
E-mail jkippersluis@haarlem.nl
Onderwerp informatie Reinaldapark

Geachte commissieleden,

Met vreugde meld ik hierbij dat de Provincie besloten heeft om 1 miljoen bij te dragen aan de totstandkoming van het Reinaldapark.

De subsidie wordt verstrekt voor het realiseren van de onderstaande voet- en fietspaden in het Reinaldapark om een groene stad-polder verbinding te verkrijgen.



Graag informeer ik u verder over de werkzaamheden die inmiddels – volgens planning – zijn uitgevoerd.

Fase 1: In februari 2011 is gestart met de werkzaamheden van de eerste fase. Deze fase bestaat uit het ophogen van het tennispark, het ontgraven van de Fuikvaart, het verbreden en op boezemniveau brengen van de sloot en het aanbrengen van een nieuwe leeflaag als saneringsmaatregel.



De ophoging van het tennispark (afgerond)

Aan de zuidkant van het park is een hoge berg zand neergelegd. Deze berg zand moet ongeveer 1 jaar inklinken voordat de exploitant de horecagelegenheid kan bouwen en het tennispark kan aanleggen. Inmiddels is het eigendom van de grond overgedragen aan de exploitanten en zullen zij een bouwplan bij de gemeente indienen. Dit bouwplan wordt volgens de standaard procedure ter visie gelegd. Contractueel is met de exploitanten afgesproken dat zij uiterlijk in december 2014 operationeel zijn en ruime openingstijden hanteren. De horeca blijft zowel in de zomer als in de winter geopend.

Ontgraven van de Fuikvaart (afgerond)

Het ontgraven materiaal is naar de bosheuvel gebracht. De hoeveelheid afgegraven materiaal bleek minder dan verwacht, waardoor de bosheuvel niet op hoogte kon worden gebracht. De leeflaag is daarom nog niet volledig aangebracht. Om deze reden blijft dat gebied nog in de hekken staan. Gezocht wordt naar een oplossing om de bosheuvel op ontwerphoogte te brengen.

Verbreden en het op boezemniveau brengen van de sloot (niet geheel afgerond)

De verbreding van de sloot ter hoogte van de voetbalvelden tot aan de Prins Bernhardlaan wordt later dit jaar ter hand genomen.

Sanering fase 1 (niet geheel afgerond)

Met uitzondering van de bosheuvel is de sanering van fase 1 afgerond.

Fase 2: De afgelopen maanden hebben we op en rondom het monumenteneiland gewerkt. De bruggen, banken en prullenbakken zijn verwijderd. Ook de sanering van het eiland is gereed. Daarbij is de vervuilde grond afgegraven en is er schone grond aangebracht. Verder hebben we de beschoeiing vervangen en zijn zowel het fruiteiland als de gazons aan de noordzijde (tussen de torenflats en het water) op hoogte gebracht. De gazons zijn geëgaliseerd en ingezaaid met gras.

Eind juli is gestart met de aanleg van de fiets- en voetpaden aan de noordzijde van het park. Ook de vissteigers aan de noordelijke oever, de muren op het monument- en fruiteiland en de toegangspoort aan de kant van de Leonard Springerlaan worden opgebouwd. Tegelijkertijd bereiden we de plaatsing van de (eiland-)bruggen voor. Daarbij worden betonnen kolommen (landhoofden) in het water gemaakt die de brug uiteindelijk zullen dragen. Het brugdek zal - naar verwachting - in oktober/november worden geplaatst. Deze fase wordt eind december afgerond.

Financieel: Om gebruik te kunnen maken van een mogelijk voordelige aanbesteding voor wat betreft de uitvoering van fase 3 zal een kredietaanvraag worden voorbereid, waarna het aanbestedingsproces kan worden opgestart.

Met vriendelijke groet,

Rob van Doorn