

Stand van zaken lopende bouwprojecten (25 november 2021)

Project	Voorlopig ontwerp	Definitief ontwerp	Aanbesteed	In uitvoering	Opgeleverd	Opmerkingen/planning (groen = conform planning, oranje = enige vertraging, rood = vertraging)
Nieuwbouw gymzaal De Kring (Phoenixstraat)						Gymzaal is september 2021 conform planning in gebruik genomen.
Nieuwbouw en renovatie Rudolf Steiner						College, school en gymzaal worden december 2021 in gebruik genomen. Er is enige vertraging opgelopen omdat aanvankelijk verhuizing in de herfstvakantie was voorzien.
Nieuwbouw Liduinaschool (Timorstraat)						Besloten is geen nieuwbouw te plegen aan het Sonnebornterrein maar om het gebouw op termijn te renoveren en beperkt uit te breiden.
Renovatie Stedelijk Gymnasium Prinsenhof						Start uitvoering is gepland in 1e kwartaal 2022, enige vertraging is opgelopen door een tegenvallende aanbesteding en een ingediend bezwaar.
Uitbreiding Schoter						Start uitvoering is gepland in 1e kwartaal 2022, conform planning.
Uitbreiding Coornhert						Uitvoering is gepland tijdens de zomervakantie 2022, conform planning.
Uitbreiding ECL Zuider Emmakade						Uitbreiding is oktober 2021, conform planning, in gebruik genomen.
Aanpassing Junoplantsoen 58 t.b.v. ISH						Gebouw is oktober 2021, conform planning, in gebruik genomen.
Aanpassing Buitenrustlaan 9 t.b.v. ISH						Gebouw wordt januari 2022, conform planning, in gebruik genomen
Uitbreiding Zonnewijzer I						Uitbreiding wordt bekeken in samenhang met huisvesting Verbeelding in Zonnewijzer II. Vertraging omdat het ontwerp voor de Verbeelding nog niet gereed is.
Nieuwbouw gymzaal IKBC Wijzer						Voorbereiding voor de uitvoering is gestart, oplevering medio 2022, conform planning.
Uitbreiding IKBC Wijzer						Start uitvoering is gepland na oplevering gymzaal.
Nieuwbouw Verbeelding						Huisvesting wordt bekeken in samenhang met uitbreiding Zonnewijzer I. Ontwerp heeft enige tijd op zich laten wachten, verdere aanscherping is nog nodig.
Vernieuwbouw Wijde Wereld						Uitvoering is gestart in november 2021, 1 a 2 maanden later dan gepland vanwege de latere dan verwachte afgifte van de vergunning.
Nieuwbouw Globe						Maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van de scholenstrook Floris van Adrichemlaan. Vertraging is opgelopen vanwege ontbrekende capaciteit intern.
Nieuwbouw Wadden Boerhaave						Maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van de scholenstrook Floris van Adrichemlaan. Vertraging is opgelopen vanwege ontbrekende capaciteit intern.
Aanpassing Schoterstraat 4 t.b.v. ISK						De laatste werkzaamheden zijn in de herfstvakantie van 2021 uitgevoerd. Planning was iets uitgelopen vanwege waterschade voor de zomervakantie.