

Stand van zaken lopende bouwprojecten (1 december 2022)

Project	Voorlopig ontwerp vastgesteld	Definitief ontwerp vastgesteld	Aanbesteed	In uitvoering	Opgeleverd	Opmerkingen/planning (donkergroen = conform planning, lichtgroen = enige vertraging, oranje = vertraging)
Renovatie Stedelijk Gymnasium Prinsenhof						Project is in uitvoering, beoogde oplevering en inhuizing is herfstvakantie/kerstvakantie 2023 i.p.v. zomervakantie 2023. Er is vertraging opgelopen in de meerwerkzaamheden door de beschikbaarheid van materialen en benodigde werkzaamheden aan het dak.
Uitbreiding Schoter						Project is in uitvoering, beoogde oplevering en inhuizing is meivakantie 2023 i.p.v. kerstvakantie 2022. Er is enige vertraging opgetreden omdat de aannemer enkele fouten in de uitvoering heeft gemaakt. Dunamare heeft als bouwheer de bouwer hiervoor aansprakelijk gesteld. Dit loopt nog.
Uitbreiding Coornhert						Project is in uitvoering, beoogde oplevering en inhuizing is voorjaarsvakantie 2023 i.p.v. kerstvakantie 2022. Er is enige vertraging opgetreden omdat er vanwege de mogelijke aanwezigheid van vleurmuizen later gestart kon worden met de werkzaamheden.
Vernieuwbouw Wijde Wereld						Project is in uitvoering, beoogde oplevering en inhuizing is voorjaarsvakantie 2023, i.p.v. kerstvakantie 2022. Er is enige vertraging opgetreden door de onverwachte vondst en sanering van asbest.
Uitbreiding Zonnewijzer I						Het college heeft besloten de beide locaties van de Zonnewijzer te concentreren op de locatie van Zonnewijzer I. De financiële gevolgen hiervoor zijn opgenomen in de programmabegroting 2023-2027. Er wordt op dit moment gewerkt aan een voorlopig ontwerp. Uitvoering is beoogd in 2023/2024.
Nieuwbouw gymzaal IKBC Wijzer						De gymzaal is in het 4e kwartaal van 2022 opgeleverd en in gebruik genomen.
Uitbreiding IKBC Wijzer						Op dit moment wordt gewerkt aan het voorlopig ontwerp. De planning was om met de uitbreiding te beginnen zodra de gymzaal opgeleverd was. De planning houdt nu rekening met een start van de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2023.
Nieuwbouw Verbeelding						Het college heeft besloten de Verbeelding te huisvesten in het gebouw van de Zonnewijzer II, zodra de Zonnewijzer I is uitgebreid. De financiële gevolgen zijn opgenomen in de programmabegroting 2023-2027. Uitvoering is beoogd in 2024/2025.
Nieuwbouw Globe						Maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van de scholenstrook Floris van Adrichemlaan. Een startnotitie wordt door de procesmanager opgesteld ter besluitvorming 1e kwartaal 2023. Daarbij wordt breed gekeken naar de invulling van de Floris van Adrichemlaan met maatschappelijke functies. Er is slechts een voorbereidingskrediet verstrekt, een uitvoeringskrediet wordt opgenomen in het SHO 2023-2038.
Nieuwbouw Wadden Boerhaave						Er is slechts een voorbereidingskrediet verstrekt, een uitvoeringskrediet wordt opgenomen in het SHO 2023-2038.
Nieuwbouw Internationale Taalklas						De ITK maakt deel uit van de herontwikkeling van het Prinses Beatrixplein. In de programmabegroting 2023-2038 is budget opgenomen voor de nieuwbouw van de ITK.
Nieuwbouw De Talenten						Met Elan Wonen wordt gewerkt aan een plan voor de herontwikkeling van de Hamelink. Er is slechts een voorbereidingskrediet verstrekt, een uitvoeringskrediet wordt opgenomen in het SHO 2023-2038.
Nieuwbouw IKC Schalkwijk (Dumont/Satelliet)						Maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van de scholenstrook Floris van Adrichemlaan. Een startnotitie wordt door de procesmanager opgesteld ter besluitvorming 1e kwartaal 2023. Daarbij wordt breed gekeken naar de invulling van de Floris van Adrichemlaan met maatschappelijke functies. Er is slechts een voorbereidingskrediet verstrekt, een uitvoeringskrediet wordt opgenomen in het SHO 2023-2038.