

**Beantwoording vragen / melden stand van zaken toezeggingen/ acties uit
commissie Beheervergadering**

Aan:	de leden van de commissie Beheer
Van:	Hoofdafdeling Wijkzaken/ afdeling Programma's OGV
Contactpersoon:	Joris Jan de Vries/Joost Bolwidt
Doorkiesnummer:	3408
E-mailadres:	jjmevries@haarlem.nl
Betreft:	commissievergadering d.d. 6 oktober 2011
Actielijstnummer:	Agendapunt 9
Onderwerp:	Stuyvesantplein – vertraging in bouw bergbezinkbassin (BBB)
Vraag gesteld door:	
Inhoud vraag / toezegging / actie:	Als onderdeel van het rioleringsproject Pijnboomstraat is in de fase van de bouw van een bergbezinkbassin (BBB) op het Stuyvesantplein vertraging ontstaan. Vragensteller wil van de wethouder een toelichting ontvangen over de redenen van deze vertraging.
Stand van zaken / Antwoord:	Voor de bouw van het BBB is een onherroepelijk Omgevingsvergunning een vereiste. Deze vergunning is na vaststelling van het definitief ontwerp voor het Stuyvesantplein e.o. door het college van B&W door de afdeling Techniek & Advies (hoofdafdeling Stedelijke Projecten) aangevraagd bij het bevoegd gezag (BG) inzake de Omgevingsvergunning (hoofdafdeling VVH van de gemeente Haarlem in deze) en op 9 november 2010 verleend. Vervolgens is de bouw van het BBB op de markt aanbesteed en aan een aannemer gegund. Na de gunning is de aannemer verplicht om het bevoegd gezag te voorzien van detailberekeningen en uitvoeringstekeningen voor het BBB. De aannemer kan echter niet eerder starten met uitvoering van de werkzaamheden dan de datum waarop het BG een definitieve goedkeuring heeft verleend op deze berekeningen en tekeningen. Dit is een in de (water-)bouw gebruikelijke procedure en als voorwaarde aan de bovengenoemde vergunning verbonden. Tijdens de afstemming tussen de (onder)aannemers en leveranciers van (onderdelen van) het BBB en het BG zijn er door de opdrachtgever aanvullende wensen/eisen gesteld en doorgevoerd. Dit betreft onder andere sparingen ten behoeve van de ontluchting, de locaties van het geurfilter en ontluchtungs-pijpen, de diepte van de vloer van de pompkelder en keldervloer en de oplegging van de dakconstructie. Dit was op voorhand niet voorzien. Op 18 april 2011 heeft de aannemer een deel van de gevraagde stukken ingediend en deze zijn door het BG op 13 mei 2011 goedgekeurd. Na verwerking van de aanvullende wensen/eisen heeft de aannemer op 15 juli 2011 de aanvullende stukken toegestuurd aan het BG. Binnen de daarvoor geldende termijn heeft op BG op 7 september 2011 hier de definitieve goedkeuring aan verleend. Door het uiteindelijke tijdsplan voor het verkrijgen van de aanvullende goedkeuringen is de uitvoeringsplanning van de aannemer met bijna 4 maanden doorgeschoven.
Akkoord afdelingshoofd	Frans Noordberger
Namens de wethouder(s):	Rob van Doorn 11/11/2011

Datum akkoord wethouder:	
Akkoord afdoen	