

Deelproject Stephensonstraat 38-46 (96 woningen)	143,8 wkn	4-1-2021	18-1-2024
Ontwerpfase	94,6 wkn	23-3-2021	23-3-2023
Stedenbouwkundig plan	90,2 wkn	23-3-2021	21-2-2023
Stedenbouwkundig plan voorleggen aan ARK	2 wkn	23-3-2021	5-4-2021
Aanpassen Stedenbouwkundig plan I	2 wkn	6-4-2021	19-4-2021
Aanpassen Stedenbouwkundig plan II	29 wkn	10-1-2022	29-7-2022
Stedenbouwkundig plan naar agendaoverleg	0,4 wkn	22-8-2022	23-8-2022
Stedenbouwkundig plan naar staf	0,8 wkn	24-8-2022	29-8-2022
Stedenbouwkundig plan goedkeuren door B&W // AO	1,2 wkn	30-8-2022	6-9-2022
Opstellen VO/DO	16 wkn	7-9-2022	10-1-2023
Uitwerken stedenbouwkundig plan tot vergunningsaanvraag	6 wkn	11-1-2023	21-2-2023
Anterieure overeenkomst	9,4 wkn	13-6-2022	6-9-2022
Opstellen anterieure overeenkomst	7 wkn	13-6-2022	29-7-2022
Ondertekenen AO door ontwikkelaar	2 wkn	18-7-2022	29-7-2022
AO naar agendaoverleg	0,4 wkn	22-8-2022	23-8-2022
AO naar staf	0,8 wkn	24-8-2022	29-8-2022
Goedkeuren AO door B&W	1,2 wkn	30-8-2022	6-9-2022
Openbare ruimte	26,4 wkn	7-9-2022	23-3-2023
Opstellen VO aansluiting op openbare ruimte door Hoorne	8 wkn	7-9-2022	1-11-2022
Toetsen door gemeente	4 wkn	2-11-2022	29-11-2022
Opstellen DO + raming	4 wkn	30-11-2022	10-1-2023
Kredietaanvraag ivm areaaluitbreiding goedkeuren door B&W	2 wkn	11-1-2023	24-1-2023
Kredietaanvraag ivm areaaluitbreiding goedkeuren door Cie	5,4 wkn	25-1-2023	2-3-2023
Kredietaanvraag ivm areaaluitbreiding goedkeuren door raad	3 wkn	3-3-2023	23-3-2023
Fasedocument	1 wk	22-2-2023	28-2-2023
Opstellen fasedocument inclusief pva, capaciteit en financiën	1 wk	22-2-2023	28-2-2023
Vorbereidingsfase	89,8 wkn	21-2-2022	18-1-2024
Procedure bestemmingsplan	81,8 wkn	21-2-2022	9-11-2023
Onderzoeken (flora/fauna, waterhuishouding, bodemgesteldheid, K&L, geluid, duurzaamheid, verkeer)	12 wkn	21-2-2022	13-5-2022
Opstellen toelichting	12 wkn	21-2-2022	13-5-2022
Opstellen regels en verbeelding	12 wkn	21-2-2022	13-5-2022
Bestuurlijk overleg voorontwerp (intern GH, provincie, waterschap, omgevingsdienst)	3 wkn	16-5-2022	3-6-2022
Verwerken opmerkingen in ontwerp bestemmingsplan	12 wkn	6-6-2022	16-9-2022
Ontwerp bestemmingsplan vrijgeven voor ter inzage legging naar agendaoverleg	0,4 wkn	19-9-2022	20-9-2022
Ontwerp bestemmingsplan vrijgeven voor ter inzage legging naar staf	0,8 wkn	21-9-2022	26-9-2022
Ontwerp bestemmingsplan vrijgeven voor ter inzage legging door B&W	1,2 wkn	27-9-2022	4-10-2022
Ontwerp bestemmingsplan ter informatie naar Cie	3,4 wkn	5-10-2022	27-10-2022
Publicatie ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan	2 wkn	5-10-2022	18-10-2022
Ontwerp bestemmingsplan ter inzage	6 wkn	19-10-2022	29-11-2022
Verwerken zienswijzen	4 wkn	30-11-2022	10-1-2023
Bestemmingsplan goedkeuren door B&W	4 wkn	11-1-2023	7-2-2023
Bestemmingsplan goedkeuren door Cie	2,4 wkn	8-2-2023	23-2-2023
Bestemmingsplan vaststellen door raad	3 wkn	24-2-2023	16-3-2023
Publicatie bestemmingsplan	1 wk	17-3-2023	23-3-2023
Mogelijkheid tot indienen beroep	6 wkn	24-3-2023	4-5-2023
Procedure Raad van State	6 mndn	5-5-2023	9-11-2023
Procedure omgevingsvergunning (binnen BP)	21 wkn	16-3-2023	31-8-2023
Indienen ontvankelijke omgevingsvergunning	0 wkn	16-3-2023	16-3-2023
Behandeltermijn omgevingsvergunning	14 wkn	17-3-2023	22-6-2023
Afgifte vergunning	0 dagen	22-6-2023	22-6-2023
Publicatie	1 wk	23-6-2023	29-6-2023
Mogelijkheid tot indienen bezwaren	6 wkn	30-6-2023	31-8-2023
Vergunning onherroepelijk	0 wkn	31-8-2023	31-8-2023
Procedure omgevingsvergunning (binnen BP) na RvS-procedure	38 wkn	16-3-2023	11-1-2024
Indienen ontvankelijke omgevingsvergunning na RvS-procedure	0 wkn	16-3-2023	16-3-2023
Behandeltermijn omgevingsvergunning	14 wkn	17-3-2023	22-6-2023
Afgifte vergunning	0 dagen	9-11-2023	9-11-2023
Publicatie	1 wk	10-11-2023	16-11-2023
Mogelijkheid tot indienen bezwaren	6 wkn	17-11-2023	11-1-2024
Vergunning onherroepelijk	0 wkn	11-1-2024	11-1-2024
Fasedocument	1 wk	12-1-2024	18-1-2024
Opstellen fasedocument inclusief pva, capaciteit en financiën	1 wk	12-1-2024	18-1-2024
Realisatiefase	17 wkn	31-8-2023	11-1-2024
Start bouw (ivm WBI subsidie start voor 1/2/2024)	0 mndn	31-8-2023	31-8-2023
Start bouw (ivm WBI subsidie start voor 1/2/2024) igv RvS-procedure	0 mndn	11-1-2024	11-1-2024