

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Beheer

Datum 12 augustus 2015
Ons kenmerk 2015 / 316490
Contactpersoon Frank Corvers
Doorkiesnummer 023 5114633
E-mail fcorvers@haarlem.nl
Onderwerp uitrol ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval

Geachte commissieleden,

Zoals afgesproken informeer ik u periodiek over de uitrol van de ondergrondse restafvalcontainers. Onderstaande tabel bevat de actuele planning per 17 juli 2015. Een tekstuele toelichting vindt u in de bijlage.

Buurt	Inloopavond buurt	Publicatie en bezwaartermijn	Plaatsing	Operationeel
Indischebuurt-zuid	Fase afgerond	Fase afgerond	april 2015	begin mei 2015
Transvaalbuurt	Fase afgerond	Fase afgerond	begin mei- medio juni 2015	begin juli 2015
Patrimoniumbuurt	Fase afgerond	Fase afgerond	eind februari- begin maart 2015	eind maart 2015
Frans Halsbuurt	Fase afgerond	Fase afgerond	eind januari 2015-begin maart 2015	eind maart 2015
Frederikspark	Fase afgerond	Fase afgerond	Begin juli	Begin augustus
Scheepmakersdijk	Fase afgerond	Fase afgerond	Medio augustus	Medio september
Koninginnebuurt	Fase afgerond	Fase afgerond	Medio augustus- medio september	Begin oktober

Schuinedgedrukte tekst betekent dat planning is gewijzigd t.o.v. vorige actualisatie

Het project is nu zover gevorderd dat het einde in zicht komt. Er rest één wijk waar het systeem nog niet operationeel is, de Koninginnebuurt.



Haarlem

2

In ongeveer anderhalf jaar zijn zeven wijken met zo'n 13.200 huishoudens (18 procent van het totaal) van ondergrondse containers voorzien. Om verschillende redenen moest de oorspronkelijke planning soms worden aangepast. In de bijgevoegde toelichting vindt u hierover meer informatie.

Ik verwacht u hiermee afdoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

drs. Cora-Yfke Sikkema



Haarlem

3

Bijlage. Toelichting op uitrol ondergrondse restafval containers

Leidsebuurt

Alle containers zijn geplaatst en de wijk is volledig operationeel. Alle locaties waartegen bezwaar liep en de locatie waarvoor een waterleiding moest worden omgelegd zijn geplaatst.

Indischebuurt-zuid

In de Indischebuurt-zuid zijn de ondergrondse containers in gebruik sinds week 24 (begin juni). Voor één locatie loopt een bezwaarprocedure bij de Raad van State.

Transvaalbuurt

In de Transvaalbuurt zijn de ondergrondse containers geplaatst en begin juli in gebruik genomen. Het bleek zeer moeilijk in deze wijk geschikte locaties te vinden. Dat heeft geleid tot het vele malen hernieuwd zoeken naar locaties, maken van nieuwe verplaatsingsvoorstellen en het graven van extra proefsleuven. Op vier locaties kunnen de ondergrondse containers nog niet worden geplaatst. Op twee locaties moet een gasleiding worden omgelegd. Voor twee locaties is bezwaar ingediend en daarvan loopt één procedure bij de Raad van State.

Patrimoniumbuurt en Frans Halsbuurt

Sinds eind maart zijn zowel in de Patrimoniumbuurt als in de Frans Halsbuurt de ondergrondse containers in gebruik. Drie locaties zijn nog niet in gebruik. Voor deze locaties lopen bezwaarprocedures waarvan één bij de Raad van State. Voor een locatie in de Saenredamstraat is een gasleiding omgelegd. Daarna bleek echter dat er alsnog twee leidingen in de bodem aanwezig waren die plaatsing van deze container onmogelijk maakte. Er is een nieuwe locatie gezocht. Voor deze locatie is opnieuw een bezwaarprocedure gestart die nog loopt.

Kleine Hout/ Frederikspark

De containers zijn begin juli geplaatst. Over enkele weken verstrekt Spaarnelanden de afvalpassen en zijn de containers operationeel.

Scheepmakersdijk en Harmenjansbuurt

De bezwaarperiode voor de Scheepmakersdijk en de Harmenjansbuurt (o.a. ook de nieuwbouw Scheepmakerskwartier) is afgelopen. Er zijn tegen twee locaties in de Harmenjansbuurt bezwaren ingebracht. Deze zijn behandeld en afgerond. De gemeentelijke afdeling Archeologie heeft aangegeven dat graven onder archeologische begeleiding verplicht is vanwege bepalingen in het bestemmingsplan. Dit heeft tot enkele weken vertraging geleid. Mogelijk ontstaat er



Haarlem

4

meer vertraging van de werkzaamheden. Dit is het geval wanneer archeologisch interessante vondsten worden gedaan.

Spaarnelanden verwacht direct na de bouwvakantie (week 34) te kunnen starten met het plaatsen van de ondergrondse containers in de wijk. Enkele weken daarna zal Spaarnelanden de afvalpassen verstrekken en zijn de containers operationeel. In de Harmenjansbuurt plaatst Spaarnelanden de ondergrondse containers in overleg met de bouwaannemer. De verwachting is dat de ondergrondse containers daar medio september kunnen worden geplaatst. In oktober worden de woningen opgeleverd en ontvangen de bewoners gelijk met de sleutel de afvalpas.

Koninginnebuurt

De gehanteerde planning in de vorige driemaandelijke actualisatie is niet haalbaar gebleken. De bezwaarperiode was daarin gepland van week 16 tot en met week 21. In dat geval was plaatsing voor de bouwvakantie nog mogelijk geweest. De bezwaarperiode is uiteindelijk van week 21 tot en met week 27 (begin juli) geweest. Er waren in deze buurt in het voortraject veel bezwaren tegen het systeem van ondergrondse inzameling en tegen de locaties. Deze bezwaren hebben o.a. geleid tot extra overleg met de werkgroep Schouwtjeslaan om te bezien of de bezwaren konden worden weggenomen. Hierdoor is een vertraging van enkele weken opgetreden en uitstel van publicatie van het besluit. Het resultaat was echter positief, want er zijn voor de betreffende locaties geen bezwaren ingediend. Dit betekent dat een deel van de verloren tijd weer terug is gewonnen en de bewoners tevreden zijn over de aanpak. De bezwaarperiode van de Koninginnebuurt is begin juli beëindigd en plaatsing van de containers wordt eind augustus in gang gezet. Spaarnelanden plaatst ca.45 containers en dit neemt enkele weken in beslag. De verwachting is dat de bewoners de containers begin oktober in gebruik kunnen nemen.

Florapark

Het Florapark is onderdeel van de planvorming van de Koninginnebuurt. De bezwaarperiode voor het Florapark loopt nog een week langer door. Bij de publicatie van het besluit zijn de stukken abusievelijk niet helemaal compleet op de website geplaatst. Dit is hersteld en heeft enig gevolg gehad voor de planning.