

Onderwerp Asfaltering Kinderhuisvest / Kenaupark	
Nummer	2019/2998
Portefeuillehouder	Snoek, M.
Programma/beleidsveld	5.1 Openbare ruimte en mobiliteit
Afdeling	PCM
Auteur	Kippersluis, J.
Telefoonnummer	023-5114499
Email	jkippersluis@haarlem.nl
Kernboodschap	Het asfalteren van de toplaag bij het Kenaupark vanaf de bocht Kinderhuisvest tot aan het kruispunt Zijhuizen zou in 2018 gereed zijn, maar kan door de nachttemperatuur niet meer volgens planning plaatsvinden. De laatste werkzaamheden worden na de winterperiode onder garantie uitgevoerd. In het kader van onderhoud wordt dan ook het deel vanaf het kruispunt Zijhuizen tot aan de Nassaubrug geasfalteerd. Naar verwachting is dit in maart/april 2019 gereed.
Behandelaar voor commissie	Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer Het college vindt het van belang om de raadscommissie actief te informeren over de ontstane vertraging.
Relevante eerdere besluiten	
Besluit College d.d. 8 januari 2019	1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. de secretaris, de burgemeester,

Inleiding

De aannemer heeft het asfalteerwerk ter afronding na de bouwvak van 2018 opgepakt en zou in oktober de toplaag aanbrengen. In augustus is ambtelijk besloten om het asfalt tussen het kruispunt Zijhuizen en de Nassaubrug in het kader van onderhoud te vernieuwen en toe te voegen aan het project. Hiervoor heeft de aannemer een separate opdracht gekregen. Partijen hebben zich hierbij niet gerealiseerd dat deze extra werkzaamheden tot vertraging zouden gaan leiden.

Door dit extra werk bleek het namelijk noodzakelijk om twee nachten asfalt te draaien in plaats van één. Om het werk in één keer uit te voeren is de planning van de aannemer verschoven van oktober naar eind november. Helaas bleek toen de temperatuur te laag om onder garantie te kunnen asfalteren. Pogingen om het daarna te doen mislukten door onder andere regen, wind en gebrek aan capaciteit bij de onderaannemer.

Als de weersomstandigheden niet optimaal zijn, resulteert dat in een stuk asfalt met een kortere levensduur. De kwaliteit van het asfalt is belangrijk, zeker gelet op het feit dat het een druk bereden route is, met name door de hoge frequentie van het openbaar vervoer. Dit betekende helaas dat de werkzaamheden definitief niet konden worden uitgevoerd in 2018.

2. Kernboodschap

Het asfalteren van de toplaag bij het Kenaupark vanaf de bocht Kinderhuisvest tot aan het kruispunt Zijhuizen zou volgens planning in 2018 gereed zijn, maar kan door de nachttemperatuur niet meer volgens planning plaatsvinden. Deze laatste werkzaamheden worden na de winterperiode onder garantie uitgevoerd. In het kader van onderhoud wordt dan ook het deel vanaf het kruispunt Zijhuizen tot aan de Nassaubrug geasfalteerd. Naar verwachting is dit in maart/april gereed.

3. Consequenties

Herstel van de openbare ruimte duurt langer. In de tussentijd zijn er maatregelen getroffen om overlastsituaties als gevolg van het ontbreken van de toplaag zo veel als mogelijk te voorkomen. Omwonenden hebben eind november een brief ontvangen dat de gemeente hen via de website informeert over de nieuwe data waarop het werk in de nacht wordt uitgevoerd. Op 24 december jl. is de pers ingelicht en is de gemeentelijke website geactualiseerd.

4. Vervolg

Naar verwachting wordt de toplaag asfalt in maart/april aangebracht.

5. Bijlagen

geen