



Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling

Datum 23 augustus 2007  
Ons kenmerk SO/PM/2007/155930  
Contactpersoon Maurice de Graaf  
Doorkiesnummer 511 3665  
Onderwerp Voortgang project Schoterbrug

Geachte leden van de Commissie,

Vorige week bent u per brief (dd. 17 augustus jl.) geïnformeerd over de voortgang van het project Schoterbrug. In aanvulling daarop wil ik hierbij nader informeren over de uitspraak van de rechtzaken die in het kader van de bouwvergunning 1<sup>e</sup> fase zijn gevoerd en de vervolprocedure. Deze vergunning is door de gemeente op 21 mei 2007 afgegeven, waarna de bezwaarprocedure van 6 weken is ingegaan. In deze periode zijn 5 bezwaren binnengekomen waarvan er 3 tot een kort geding hebben geleid. Daarnaast is schorsing gevraagd van de kapvergunning.

Hieronder puntsgewijs de verschillende zaken.

- De HJC en Jachthaven de Drijver hebben bij de bestuursrechter schorsing gevraagd van de bouwvergunning fase 1.  
De bestuursrechter heeft deze schorsingsverzoeken afgewezen op 14.08.2007.
- De HJC en Meeuwissen B.V. hebben ieder voor zich een civielrechtelijk kort geding tegen de gemeente aangespannen, waarin werd gevorderd om de werkzaamheden ter voorbereiding van de aanleg van de brug stop te zetten. De voorzieningenrechter heeft in dit civielrechtelijk kort geding de vorderingen van de HJC en die van Meeuwissen B.V. afgewezen bij uitspraak van 09.08.2007.
- De gemeente Haarlem heeft Jachthaven de Drijver in kort geding gedagvaard tot ontruiming van de locatie van deze jachthaven in gedeelten. Die vordering is aan de gemeente toegewezen bij kort gedingvonnis van 14.08.2007.  
De vordering houdt in dat op 28 augustus de opstallen ontruimt dienen te zijn en het water dient op 15 oktober 2007 ontruimt te zijn.
- In verband met het project Schoterbrug heeft het College februari 2007 een kapvergunning verleend voor 118 bomen. De HJC en Milieudefensie hebben



schorsing gevraagd bij de bestuursrechter.

Het schorsingsverzoek van de HJC op de kapvergunning is afgewezen bij uitspraak van de bestuursrechter op 14 augustus 2007.

Het schorsingsverzoek van Milieudefensie op de kapvergunning moet nog worden behandeld.

Inmiddels heeft deze week Milieudefensie een nieuw schorsingsverzoek ingediend tegen de verleende bouwvergunning fase 1. Ook dat verzoek moet nog worden behandeld.

### Vervolg

De gemeente is in alle zaken in haar gelijk gesteld. De rechter heeft alle verzoeken tot opschorting van de start van het werk afgewezen en heeft aangegeven dat de gemeente zorgvuldig heeft gehandeld en in een vroeg stadium met betrokkenen partijen overleg heeft gevoerd over de aanstaande komst van de brug. De complete motivatie van de rechtbank is nog niet beschikbaar en zal later volgen.

De overige bezwaarschriften op de bouwvergunning 1<sup>e</sup> fase zullen worden behandeld bij de Commissie van bezwaar- en beroep op 5 september aanstaande.

Parallel hieraan is de bouwvergunning 2<sup>e</sup> fase deze week afgegeven. Op basis van deze vergunning kan de uitvoering starten. Ook bij deze vergunning loopt een bezwaarperiode van 6 weken. De gemeente is echter voornemens om deze 6 weken periode niet af te wachten en de komende maand met de bouw van de brug te starten in verband met de overeengekomen contractuele verplichtingen. De planning is om medio september de eerste paal te slaan.

In overleg met De Drijver is hem verzocht aan te geven welke ligplaatshouders niet tijdig weg kunnen. Hiervoor zal gezocht worden naar eventuele alternatieve oplossingen.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Maarten Divendal