



Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de Commissies Ontwikkeling en Beheer

Datum 15 november 2007
Ons kenmerk SO/PM2007/211400.
Contactpersoon M.A. de Graaf
Doorkiesnummer 023-511 3665
E-mail m.a.de.graaf@haarlem.nl
Onderwerp Ontwikkelingen Schoterbrug en HJC

Geachte leden van de Commissies Ontwikkeling en Beheer

Hiermee wil ik u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen van het overleg met de Haarlemsche Jachtclub (HJC). Voor de bouw van de woningen bij de Schoterbrug zal HJC verplaatst worden naar een andere locatie binnen het projectgebied. Dit is conform het oorspronkelijke plan. Over de uitwerking van deze verplaatsing vindt momenteel intensief overleg plaats tussen HJC en het bestuur met ambtelijke ondersteuning. De nadere uitwerking betreft het nieuwe erfpachtcontract, de nieuwe vormgeving van de jachtwerf en de planning waaronder dit gerealiseerd gaat worden. Afgesproken is om in december tot definitieve en sluitende afspraken te komen.

Daarnaast vindt momenteel de bouw van de brug plaats. De bouwactiviteiten aan de westzijde van het Spaarne zijn gestart. Volgende week wordt met de aanleg van het zandlichaam begonnen. Uit nadere detaillering van het werk is recent gebleken, dat in tegenstelling tot aanvankelijk was gedacht, een relatief kleine strook grond nodig is van het huidige terrein dat door de HJC wordt gebruikt.

In het overleg met HJC is dit gemeld en is HJC om haar medewerking gevraagd om de grondstrook vrij te maken, zodat het zandlichaam kan worden aangebracht. De afgelopen weken is met HJC overleg gevoerd op welke wijze het terrein op een andere wijze aan HJC beschikbaar kan worden gesteld. Op het stukje grond staan nu enkele trailers en kleine bootjes. De oplossing is gevonden in een stuk grond direct gelegen aan het HJC-terrein, dat vrij is gekomen vanwege eerdere uitplaatsingen.



HJC wordt hiermee ruimschoots gecompenseerd voor de tijdelijke situatie die nu ontstaat zolang HJC nog niet verplaatst is naar de eindsituatie. Ondanks het goede overleg en de urgentie van de bouwwerkzaamheden is er nog geen overeenstemming bereikt met HJC over de interne verplaatsing. Ik hoop één dezer dagen op dit punt overeenstemming te bereiken met HJC. Indien dit niet wordt bereikt zal ik HJC verzoeken met ingang van week 47 de grondstrook vrij te maken om de voortgang van de brug te garanderen.

De komende tijd zal ik u op de hoogte houden van de ontwikkelingen aangaande HJC.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maarten Divendal'.

Maarten Divendal