



**Beantwoording vragen / melden stand van zaken toezeggingen/ acties uit  
commissie Beheervergadering**

<b>Aan:</b>	de leden van de commissie Beheer
<b>Van:</b>	Hoofdafdeling Wijkzaken/ afdeling Dagelijk Beheer & Techniek
<b>Contactpersoon:</b>	F. Corvers
<b>Doorkiesnummer:</b>	4633
<b>E-mailadres:</b>	<a href="mailto:fcorvers@haarlem.nl">fcorvers@haarlem.nl</a>
<b>Betreft:</b>	commissievergadering d.d. 6-1-2011
<b>Actielijstnummer:</b>	
<b>Onderwerp:</b>	Plaatsing van ondergrondse afvalcontainers
<b>Vraag gesteld door:</b>	Mevrouw Marceline Schopman (PvdA)
<b>Inhoud vraag / toezegging / actie:</b>	Actueel planningsoverzicht m.b.t. de plaatsing van ondergrondse restafval containers in de wijken.
<b>Stand van zaken / Antwoord:</b>	<p>Momenteel worden in de wijken Zijlweg Oost en Zijlweg West ondergrondse restafval containers geplaatst. Verwacht is dat deze containers rond week 23/24 (midden juni 2011) in gebruik kunnen worden genomen. Ook voor de Wijk Welgelegen is de verwachting dat deze rond week 23/24 compleet opgeleverd zal zijn. Hier gaat het om nog ca. 8 ondergrondse restafval containers waarmee deze wijk voorzien is van ondergrondse restafval containers.</p> <p>Welgelegen is de laatste wijk die op basis van het huidige contract met de leverancier van de containers kan worden gerealiseerd. Inmiddels heeft Spaarnelanden het aanbestedingstraject voor de levering van de resterende wijken gestart. Op basis van de uitkomsten van deze aanbesteding, zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2011 er meer duidelijkheid zijn waarmee de vervolgplanning kan worden opgemaakt. Afhankelijk daarvan zijn als eerste de Oude en Nieuwe Amsterdamse Buurt en de Slachthuisbuurt aan de beurt om te voorzien van ondergrondse restafval containers.</p> <p>Daarnaast is het project voor de plaatsing in de binnenstad gaande. Dit project wijkt sterk af van de projecten in de overige wijken. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de kaart met locaties in het centrum. Voor een aantal locaties is gezocht naar alternatieven die beter waren of tegen lagere kosten zijn uit te voeren. Het is zeer moeilijk om binnen het centrum geschikte plekken te vinden. Reden is de grote dichtheid aan kabels en leidingen en de dichtheid van de bebouwde omgeving. Wanneer deze locaties definitief worden vastgesteld kan het aanwijsbesluit genomen worden. Daarna kunnen de vergunningsprocedures en eventuele planologische procedures gestart worden. Afhankelijk van de benodigde procedures is de verwachting dat er gestart kan worden met het plaatsen van de containers in respectievelijk het derde en vierde kwartaal van dit jaar.</p> <p>Tot slot is het ook van belang rekening te houden met het feit dat elke belanghebbende het recht bezwaar te maken tegen een</p>

T naar

T heeft

	<p>voorgenomen voorlopig locatiebesluit van een containerlocatie. Dit kan in de praktijk betekenen dat enkele plekken (tijdelijk) niet van ondergrondse restafval containers kunnen worden voorzien tot het moment dat het besluit onherroepelijk is.</p> <p>Ook is de uitvoering van de planning mede afhankelijk van weersomstandigheden. Bij vorst kunnen geen werkzaamheden plaatsvinden, als het graven van proefsleuven of het feitelijk plaatsen van de containers. De planning zou hierdoor kunnen verschuiven in tijd.</p>
<b>Akkoord afdelingshoofd</b>	Han Vrieling 
<b>Namens de wethouder(s):</b>	Rob van Doorn  4/3 2011
<b>Datum akkoord wethouder:</b>	
<b>Akkoord afdoen</b>	