



Haarlem

Gemeente Haarlem

drs. Cora-Yfke Sikkema

Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de Commissie Beheer

Datum 22 april 2015
Contactpersoon Frank Corvers
Doorkiesnummer 023-5114633
E-mail fcorvers@haarlem.nl
Onderwerp uitrol ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval

Geachte leden van de commissie,

Zoals met u afgesproken, informeer ik u periodiek over de uitrol van de ondergrondse restafvalcontainers.

Spaarnelanden geeft elk kwartaal een update van de voortgang. De Leidsebuurt is inmiddels ondergronds. De Indischebuurt-zuid, Patrimoniumbuurt en Frans Halsbuurt liggen op schema. Door bezwaren of fysieke problemen wordt een enkele container in deze buurten iets later geplaatst.

In zowel de Transvaalbuurt als de Koninginnebuurt is op erg veel weerstand gestuit. Er zijn aanvullende maatregelen nodig waardoor de planning ruim een maand uitloopt ten opzichte van de verwachting in december vorig jaar. De verwachting is nu dat de uitrol van de ondergrondse restcontainers in augustus kan worden afgerond.

De laatste planning treft u aan in de bijgaande brief van Spaarnelanden aan de gemeentelijke opdrachtgevende afdeling GOB.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

drs. Cora-Yfke Sikkema

Bijlage: brief Spaarnelanden met kenmerk SPL/2015/042/PEB

Gemeente Haarlem
Hoofdafdeling GOB
De heer P.J. Tobben
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Postadres
Postbus 1041
2001 BA Haarlem

Bezoekadres
Minckelersweg 40
2031 EM Haarlem

T 023 7517 200

F 023 7517 201

info@spaarnelanden.nl

www.spaarnelanden.nl

KvK nr. 34208676

BTW nr. NL813620429B01

IBAN NL32 BNGH 0285 1157 58

BIC BNGHNL2G

Datum 25 maart 2015	Ons kenmerk SPL/2015/042/PEB	Uw kenmerk -
Onderwerp Voortgang en planning plaatsing ondergrondse containers	Contactpersoon P. Möllers	Telefoonnummer 023 - 75 24 868

Geachte heer Tobben, beste Peter,

Op 8 december 2014 heb ik u per brief geïnformeerd over de planning van het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers. Voorgesteld is toen om elke 3 maanden te rapporteren over de voortgang. Met deze brief ontvangt u de vierde geactualiseerde planning.

Leidsebuurt

De ondergrondse containers in de Leidsebuurt zijn volop in gebruik. Op een locatie waar vanwege bezwaren niet geplaatst kon worden, is inmiddels ook een container geplaatst. Op een andere locatie kan geen container worden geplaatst vanwege de aanwezigheid van een waterleiding. Deze dient eerst te worden omgelegd maar tot onze spijt is dat nog niet gebeurd. Dit heeft te maken met de planning van PWN en met het overleg dat is gevoerd met alle nutsbedrijven om te bepalen of Spaarnelanden gebruik kan maken van de verlegregeling die de gemeente heeft met nutsbedrijven. Gebruik maken van die regeling betekent dat de kosten aanzienlijk lager kunnen uitpakken. Zowel Liander als PWN hebben inmiddels ingestemd met dit verzoek. Hierdoor kan ook in andere wijken het omleggen van leidingen goedkoper worden gedaan.

Indischebuurt-zuid

Het plaatsingsplan voor de Indischebuurt-zuid is door het College van B&W vastgesteld en de bezwaarperiode is afgelopen. Er zijn vijf bezwaren binnengekomen. Deze bezwaren zijn nu in behandeling bij de Commissie voor Beroep en Bezwaar. De planning voor het plaatsen van de containers in deze wijk is door een volle orderportefeuille van de aannemer noodzakelijkerwijs verplaatst van week 10 naar week 14.

Transvaalbuurt

In de Transvaalbuurt is het zeer moeilijk geschikte locaties te vinden. Het plan dat Spaarnelanden op de informatieavonden presenteerde riep veel weerstand op. Locaties die volgens de gemeentelijke uitgangspunten in aanmerking komen voor de plaatsing van containers zijn niet goed ontvangen. Dat heeft geleid tot het hernieuwd zoeken naar locaties en tot verplaatsingsvoorstellen die opnieuw moesten worden doorgerekend en waarvoor extra proefsleuven moesten worden gegraven. Na alle aandacht voor de opmerkingen en verzoeken die zijn ontvangen in het voortraject en de pogingen om daar in tegemoet te komen, is het plan voor de Transvaalbuurt bijna gereed. In week 14 wordt het plan gepubliceerd, worden de bewoners geïnformeerd en gaat de bezwaarperiode van 6 weken in. Wij verwachten dat het plaatsen in week 20 of week 21 kan starten, dus medio mei.

Zoals gezegd is veel aandacht besteed aan het wegnemen van bezwaren in het voorstadium. Echter niet alle bezwaren zijn te voorzien. Onze verwachting is dat voor diverse locaties op formele bezwaren moet worden gerekend tijdens de inspraak.

Verder is er nog de problematiek van de vele niet op aparte adressen geregistreerde bewoners. Dit kwam op de informatieavonden prominent naar voren. Er wordt door bewoners gevreesd dat er veel "illegaal" afval op straat terecht komt. Wij voeren daar overleg over met Joke Korsaan van de afdeling Dienstverlening en de mensen van GOB die in stadsdeel Noord opereren, om te bezien of deze problematiek kan worden aangepakt. Dit kan mogelijk voor enige vertraging zorgen.

Frans Halsbuurt en Patrimoniumbuurt

In deze wijken zijn de containers geplaatst. Er zijn twee bezwaarlocaties en twee locaties waar vanwege een gasleiding de containers niet kunnen worden geplaatst. In week 12 is de mailing met de afvalpassen verzonden. In week 13 is de wijk operationeel. Voor de adressen van de niet geplaatste containers wordt een tussenoplossing bedacht als overgangsmaatregel totdat de containers geplaatst kunnen worden.

Scheepmakersdijk

Met de wijkraden van Scheepmakersdijk en Burgwal is gesproken en de informatieavond is gehouden. Door de voortgang van de nieuwbouw "Scheepmakerskwartier" is besloten het in besluitvorming brengen van het voorstel Scheepmakersdijk enigszins op te schorten, zodat zowel de Scheepmakersdijk als het "Scheepmakerskwartier" tegelijkertijd in procedure kunnen worden gebracht. De stukken zijn vorige week naar de gemeente gestuurd voor het nemen van een besluit. Het besluit wordt in week 13 gepubliceerd.

Frederikspark

Het plaatsingsplan Frederikspark wordt samen met de Koninginnebuurt ontwikkeld. De informatieavonden zijn gehouden. Spaarnelands behandelt op dit moment de opmerkingen en verzoeken van de bewoners.

Koninginnebuurt

De informatieavonden zijn gehouden. Spaarnelands behandelt op dit moment de opmerkingen en verzoeken van de bewoners. De informatieavond voor het deel Bos en Vaart was bijzonder heftig. Bijna zonder uitzondering lagen alle locaties onder vuur. Wij denken deze bezwaren niet te kunnen wegnemen in het voorbereidingstraject en verwachten veel formele bezwaren.

Onze inschatting is dat hierdoor vertraging optreedt ten opzichte van de vorige planning.

Wij mikken nu op medio april voor het nemen van een besluit. De bezwaartermijn loopt door tot eind mei. Plaatsing zal in juni en juli gebeuren. Deze planning geldt voor Frederikspark, Koninginnebuurt, waaronder het deel Bos en Vaart, en voor het Florapark.

Florapark

Besloten is het Florapark ook te betrekken bij de planvorming voor de Koninginnebuurt. De informatieavonden zijn gehouden. Spaarnelands behandelt op dit moment de opmerkingen en verzoeken van de bewoners.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,



Robert Oosting
Directeur

Bijlage 1 bij de brief met kenmerk SPL/PEB/2015/042

Tabel: Globale planning plaatsing ondergrondse containers per 15 maart 2015

Buurt	Inloopavond buurt	Publicatie en bezwaartermijn	Plaatsing	Operationeel
Indischebuurt-zuid	Fase afgerond	Fase afgerond	<i>april 2015</i>	<i>begin mei 2015</i>
Transvaalbuurt	Fase afgerond	Fase afgerond	<i>begin mei-medio juni 2015</i>	<i>begin juli 2015</i>
Patrimoniumbuurt	Fase afgerond	Fase afgerond	eind februari-begin maart 2015	eind maart 2015
Frans Halsbuurt	Fase afgerond	Fase afgerond	eind januari 2015-begin maart 2015	eind maart 2015
Koninginnebuurt	Fase afgerond	<i>medio april 2015-mei 2015</i>	<i>juni-medio juli 2015</i>	<i>eind juli 2015-begin augustus</i>

- Schuingedrukte tekst betekent dat planning is gewijzigd t.o.v. vorige actualisatie