

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de Commissie Beheer

Datum 31 augustus 2015
Ons kenmerk 2015 / 345090
Contactpersoon A.Smal
Doorkiesnummer 023 5115134
E-mail a.smal@haarlem.nl
Onderwerp Stand van zaken voortgang renovatie Buitenrustbruggen

Geachte leden van de commissie,

Op 30 oktober 2014 is de nota herstellen Buitenrustbruggen (2013/375078) behandeld door de gemeenteraad. Tijdens deze behandeling is besloten om de kosten van de voorbereiding los te koppelen van de totale projectkosten. Uw raad heeft een krediet van € 250.000,- beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de aanbesteding van het project. Het krediet voor de realisatie van het project wordt voordat de aanbesteding plaatsvindt, en op basis van een geactualiseerde raming aangevraagd.

Stand van zaken

Vanaf januari tot en met april 2015 is gewerkt aan de aanbesteding voor het projectbureau. In juni 2015 is de opdracht voor het projectmanagement voor de renovatie van de Buitenrustbruggen gegund aan Witteveen en Bos. Het projectbureau is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Deze zijn:

- Inventariseren van de eisen en wensen van de stakeholders. Hiertoe wordt een stakeholderanalyse opgesteld van de gebruikers waaronder o.a. gemeente Haarlem, omwonenden, belangengroeperingen;
- Analyse van beschikbare documentatie. Alle door de gemeente Haarlem beschikbaar gestelde informatie wordt door het projectbureau geanalyseerd op bruikbaarheid en volledigheid;
- Actualiseren van de kostenraming. In april 2014 is een kostenraming opgesteld door IV Infra. Deze raming dient geactualiseerd te worden zodat het krediet voor de uitvoering aangevraagd kan worden.

Planning

Het projectbureau start op korte termijn met de inventarisatie van de zgn 'klanteisen'. Dit gebeurt op basis van gesprekken en informatiebijeenkomsten met de belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een uitleg gegeven over de noodzaak van de maatregelen en wordt deelnemers gevraagd naar verbeterpunten. De verwachting is dat het ophalen van de eisen en wensen van de belanghebbenden begin oktober 2015 is afgerond. Daarna zullen de belanghebbenden uitvoerig



Haarlem


2

worden betrokken en geïnformeerd over de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.

In de brief aan de gemeenteraad d.d. 29 oktober 2014 (2014 GOB/E) is aangegeven dat een apart krediet voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangevraagd op basis van een geactualiseerde kostenraming. Het projectbureau is verantwoordelijk voor het actualiseren van de kostenraming. De verwachting is dat in november 2015 de raadsnota wordt voorgelegd met een volledige dekking voor de uitvoering.

De verwachte start van de werkzaamheden voor het renoveren van de Buitenrustbruggen staat gepland voor september 2016. De werkzaamheden zullen in maart 2017 zijn afgerond. Tijdens de uitvoering worden de stremmingen voor weg en vaarverkeer tot een minimum beperkt.

Hoogachtend,



drs. Cora-Yfke Sikkema