



Haarlem

Gemeente Haarlem

drs. Cora-Yfke Sikkema

Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de gemeente Raad

Datum 11 maart 2015
Ons kenmerk 2015/101098
Contactpersoon M. Kaldenhoven
Doorkiesnummer 023-5115257
E-mail M.Kaldenhoven@haarlem.nl
Onderwerp Fietsgevel Kennemerplein

Geachte raadsleden,

Een aantal weken geleden heb ik in de commissie Beheer melding gedaan van de bouwstop van fietsgevel Kennemerplein. Deze bouwstop was veroorzaakt door twijfels over de draagkracht van de ondergrond waarop de fietsgevel wordt gebouwd.

De bouw van de fietsgevel is deze week weer hervat. De draagkracht van de ondergrond is onderzocht en hieruit blijkt dat de grond draagkrachtig genoeg is. Op één positie, waar de metingen net binnen de toleranties bleken te vallen, worden extra maatregelen genomen om risico's voor zettingen naar de toekomst uit te sluiten. De totale opgelopen vertraging is ca. 8 weken. De oplevering van de fietsgevel is hierdoor verschoven naar september 2015. Op mijn verzoek gaat ProRail kijken of de opleverdatum naar voren kan worden gehaald door in de bouwvak door te werken. De kosten van deze vertraging en extra onderzoeken zijn nog niet bekend maar kunnen waarschijnlijk binnen de bestaande opdracht worden opgevangen.

Met vriendelijke groet,

drs. Cora-Yfke Sikkema