



Haarlem

Gemeente Haarlem

drs. Cora-Yfke Sikkema

Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie beheer

Datum 12 juni 2014
Ons kenmerk wethouder
Contactpersoon Peter Tobben
Doorkiesnummer 023 5113917
E-mail ptobben@haarlem.nl
Bijlage(n) 1
Onderwerp uitrol van de ondergrondse restafvalcontainers

Geachte leden van de commissie beheer,

In de commissie van 5 juni jl. kwam in de rondvraag de vertraging in de uitrol van de ondergrondse restafvalcontainers ter sprake.

De vertraging was door Spaarnelanden bekend gemaakt maar de consequenties voor de totale uitrol in de stad waren nog niet helder in beeld. Ik heb u toegezegd om de gewijzigde planning voor de volgende vergadering aan te leveren.

Deze treft u aan in de bijgaande brief van Spaarnelanden aan de gemeentelijke opdrachtgevende afdeling GOB.

Met vriendelijke groet,

drs. Cora-Yfke Sikkema

Gemeente Haarlem
Hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer
t.a.v. de heer B. Groeneveld
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Datum
11 juni 2014

Ons kenmerk
SPL/PEB/2014/204

Uw kenmerk
-

Onderwerp
planning ondergrondse restafval
containers

Contactpersoon
H.J. Vrieling

Telefoonnummer
023-7517251

Geachte heer Groeneveld, beste Ben,

In de vergadering van de Commissie Beheer van 5 juni jongstleden heeft de heer J. Boer vragen gesteld over de planning van de uitrol van ondergrondse restafvalcontainers. Deze vragen heeft u aan ons voorgelegd ter beantwoording, waarvoor ik hierna uw aandacht vraag.

De uitrol van ondergrondse containers voor restafval wordt door Spaarnelanden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Haarlem. Spaarnelanden heeft daarbij de ruimte om dat projectmatig in te vullen met dien verstande dat voldaan moet worden aan de gemeentelijke wensen ten aanzien van voortgang, politieke toezeggingen, inspraak, et cetera. Het proces van plaatsing van ondergrondse systemen kent een doorlooptijd die niet in alle gevallen goed voorspelbaar is. Zaken als grondwerk, kabel- en leidingeninformatie, mogelijkheden in de openbare ruimte, overleg met wijkraden en inspraakprocedures kunnen onverwachte vertragingen met zich meebrengen. Daarbij zijn wij ook afhankelijk van andere partijen, zoals aannemers en gemeentelijke diensten als Beleid (voor bezwaarprocedures en besluiten), Ruimtelijk Ontwerp (voor beoordeling van locaties) en Wijkraden.

De planning om eind 2014 alle beoogde wijken van ondergrondse containers voorzien te hebben, wordt niet gehaald. In de praktijk blijkt dat de wijken die in deze laatste fasen op de rol staan qua openbare ruimte aanzienlijke beperkingen opleggen voor wat betreft locatiemogelijkheden en daardoor langere voorbereidingstijd kennen. Dit was niet goed ingeschat en daarmee was de oorspronkelijke planning te optimistisch. Inmiddels bestaat het inzicht dat in deze wijken rekening moet worden gehouden met een totale doorlooptijd van circa 11 maanden. In de oorspronkelijke planning was daar een half jaar voor uitgetrokken.

Om vertragingen zoveel mogelijk op te vangen en daar waar mogelijk versnellingen te kunnen doorvoeren kiest Spaarnelanden sinds kort voor een meer seriële aanpak van projecten. Een daarop gebaseerde nieuwe planning treft u aan in de bijlage bij deze brief. Projecten voor plaatsing van ondergrondse systemen blijven echter onderhevig aan moeilijk te voorspellen en onzekere factoren. In het kader van management van de verwachting is het een idee om u of de commissie Beheer periodiek, bijvoorbeeld per kwartaal, over de voortgang te informeren.

Met deze brief hoop ik de vragen van de heer de Boer te hebben beantwoord.

Hoogachtend,


Robert Oosting
Directeur Spaarnelanden nv

Bijlage bij de brief met kenmerk SPL/PEB/2014/204

Tabel: Globale planning plaatsing OGC's per 10 juni 2014

Buurt	Inloopavond buurt	Publicatie en bezwaartermijn	Plaatsing	Operationeel
Leidsebuurt	eind mei 2014	medio juni-eind augustus 2014	september 2014	medio oktober 2014
Indischebuurt-zuid	eind augustus- begin september 2014	begin november- medio december 2014	medio januari- medio februari 2015	medio maart 2015
Transvaalbuurt	eind augustus- begin september 2014	begin november- medio december 2014	medio januari- medio februari 2015	medio maart 2015
Patrimoniumbuurt	eind september- begin oktober 2014	eind november 2014- medio januari 2015	eind januari 2015-begin maart 2015	eind maart 2015
Frans Halsbuurt	eind september- begin oktober 2014	eind november 2014- medio januari 2015	eind januari 2015-begin maart 2015	eind maart 2015
Koninginnebuurt	eind november- begin december 2014	begin februari 2015- medio maart 2015	april 2015	eind mei 2015