



Haarlem

Gemeente Haarlem

drs. Merijn Snoek

Wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Samenleving

Datum 15 december 2015
Ons kenmerk 2015/527363
Contactpersoon I. Dijk
Doorkiesnummer 023-5114034
E-mail idijk@haarlem.nl
Onderwerp Voortgang Duinwijckhal

Geachte leden van de commissie,

Met deze brief wil ik u graag informeren over de voortgang van het project Duinwijckhal.

1. Inleiding

Op 9 juli 2015 heb ik u per brief met reg. nr. 2015/272692 geïnformeerd over de ontstane situatie dat Duinwijck het op dat moment niet opportuun vond om de verplaatsingsovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Daardoor was ik genoodzaakt om het project stop te zetten en als gevolg daarvan is er vertraging en stagnatie opgelopen in het planproces.

Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met Duinwijck en dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een positieve uitkomst, waardoor de verplaatstingsovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst alsnog zijn ondertekend op 7 oktober 2015. Dit heb ik u de dag erna tijdens de commissievergadering van 8 oktober direct ook kunnen mededelen.

2. Stand van zaken

Na de ondertekening van 7 oktober jl. kon er weer een herstart plaatsvinden van het project en is het ontwerpteam met de architect, de constructeur en de installatieadviseur weer opgestart.

Vervolgens is er een vervolgtraject met Duinwijck overeengekomen, waarbij een optimalisatieslag moest plaatsvinden van het ontwerp. Momenteel zijn we bezig met het toewerken naar een definitief ontwerp.



Haarlem

2

3. Planning

De planning diende als gevolg van de vertraging te worden herijkt en ziet er momenteel globaal als volgt uit:

- 1^e kwartaal 2016 Definitief Ontwerp vaststellen door college van B&W en ter kennisname naar de commissie;
- 2^e en 3^e kwartaal 2016 WABO-omgevingsvergunning aanvraag;
- 3^e en 4^e kwartaal aanbestedingsprocedure en contractvorming
- 4^e kwartaal 2016 start bouw
- 4^e kwartaal 2017 oplevering.

Planning is onder voorbehoud van voortgang van het besluitvormingsproces, de Wabo-vergunningprocedure, de aanbestedingsprocedure en de uiteindelijke planning van de geselecteerde aannemende partij.

Met vriendelijke groet,

Merijn Snoek