

Onderwerp: Actualisatie Bodemprogramma Haarlem 2010-2014

BBV nr: 2013/330503

1. Inleiding

In december 2010 is het Bodemprogramma Haarlem 2010-2014 vastgesteld (2010/372236). In het bodemprogramma zijn locaties benoemd waar onderzoek naar bodemverontreiniging moet plaatsvinden, waar gesaneerd moet worden of waar nog nazorg nodig is.

Door een korting op de decentrale uitkering bodem (DUB, meicirculaire 2013), een duurder uitgevallen sanering Lieoever en het besluit om de gemeentelijke bijdrage van 370.000 euro te onttrekken voor compenserende maatregelen 2014 is er een overbenoeming ontstaan op het bodemprogramma. Dat vraagt om een actualisatie van het bodemprogramma, waarbij wordt aangegeven wat er in 2014 (het laatste jaar van het programma) nog moet plaatsvinden en wat er (mogelijk) in de volgende periode (2015-2019) nog moet en kan gebeuren.

De uitgestelde projecten zijn die saneringen waar geen spoed om de sanering uit te voeren op rust. Bij de projecten Tempelierstraat/Raamsingel/Lorentzplein en Scheepmakerskwartier 2^e fase gaat het om projecten waar in het bodemprogramma een bijdrage in de saneringskosten is opgenomen die nodig is om tot de uitvoering van het project te komen.

Bijlage 1 geeft de actualisatie van het bodemprogramma weer, waarin is weergegeven welke projecten nog in deze periode worden uitgevoerd en welke projecten zijn doorgeschoven. Er is daarom ook een kolom 2015 opgenomen om een doorkijkje te kunnen geven naar de volgende periode. Op dit moment is echter nog niet duidelijk hoe groot de bijdrage van het rijk voor de nieuwe periode zal zijn.

In bijlage 2 (het oorspronkelijke bodemprogramma 2010-2014) is in een extra kolom de stand van zaken van de diverse projecten aangegeven.

2. Besluitpunten college

Het college

- 1) Stelt het geactualiseerde bodemprogramma Haarlem 2010-2014 vast.
- 2) Het besluit heeft financiële consequenties, deze zijn reeds verwerkt in de bestuursrapportages 2 en 3 van 2013 en in de begroting 2014.
- 3) Het besluit wordt ter informatie naar de commissie beheer gestuurd.
- 4) De betrokkenen worden geïnformeerd.

3. Beoogd resultaat

Een actualisatie van het Bodemprogramma Haarlem 2010-2014, waarvan de geraamde kosten in overeenstemming zijn met de beschikbare gelden.

Het uitvoeren van het bodemprogramma draagt bij aan een duurzaam Haarlem.

4. Argumenten

In de periode 2010-2013 zijn diverse projecten uitgevoerd

In de afgelopen periode zijn diverse saneringen die tot de spoedlocaties behoren, uitgevoerd. De sanering Reinaldapark bevindt zich op dit moment in een afrondende fase, en de sanering Lieoever is in 2013 uitgevoerd. De grondwatersanering van Nassaulaan e.o. is nog steeds in uitvoering. Op diverse plaatsen zijn nadere onderzoeken uitgevoerd, zoals Penningsveer en Schouwbroekerplas en ook monitoring en nazorg zijn volgens de planning uitgevoerd. Voor de voormalige gasfabrieksterreinen geldt dat voor het voormalige GEB terrein een grondwaterbeheerssysteem is aangelegd en dat het Deli-terrein dit jaar wordt afgewerkt. Zie ook bijlage 2.

Het Bodemprogramma 2010-2014 is financieel overbenoemd

Ten opzichte van de oorspronkelijke raming van het bodemprogramma is een aantal financiële wijzigingen ontstaan. Daardoor is sprake van een financiële overbenoeming en moeten maatregelen genomen worden het programma binnen de beschikbare middelen uit te voeren. Dit betekent dat er projecten uit het Bodemprogramma moeten worden geschrapt en het programma herijkt moet worden. De onderverdeling van de geldstromen naar herkomst van de budgetten DUB (Decentralisatie Uitkering Bodem) en ISV is hierbij losgelaten, omdat er geen aparte verantwoording nodig is.

Projecten die worden betaald uit de oude Wbb-subsidie (rapportageplicht via SISA) en uit de voorziening Rookmaker, zijn bij deze actualisatie buiten beschouwing gelaten.

In het besluit uit 2010 zijn verschuivingen en aanpassingen voor de loop van het programma gemandateerd aan B&W.

De financiële afwijkingen worden in grote mate veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

- Het ministerie van I&M heeft in de meicirculaire 2013 laten weten dat de DUB in 2013 en 2014 wordt gekort met totaal € 139.154 (€ 69.577 per jaar). Deze bedragen zijn in de tweede bestuursrapportage 2013 op het bodemprogramma gekort.
- De sanering van de Lieoever is door een grotere verontreiniging duurder uitgevallen dan geraamd (nadeel van € 100.000)
- Uit het bodemprogramma wordt € 370.000 van het gemeentelijk aandeel bijgedragen als compenserende maatregel 2014.

De afspraken uit het convenant worden uitgevoerd

Voor de besteding van de rijksmiddelen (DUB of ISV-bodem) zijn in het convenant bodemontwikkelingsbeleid en spoedlocaties harde afspraken gemaakt. Bij het niet nakomen van deze afspraken is er een risico van terugvordering door het rijk en in gevaar brengen van de onderhandelingen over bijdragen na 2014. Dit betekent dat de gelden die het rijk beschikbaar stelt besteed moeten worden aan bodemsanering en dat onderzoek en sanering van spoedlocaties en nazorg moet worden gehandhaafd. Met de actualisatie wordt nog steeds aan deze eisen voldaan.

Er is in 2013-2014 financiële dekking voor de overgebleven projecten

Voor de uit te voeren projecten uit de actualisatie van het bodemprogramma is vanuit ISV (reserve Milieu) en DUB (reserve bodemprogramma) voldoende geld beschikbaar (zie bijlage 1).

5. Kanttekeningen

Bijdrage rijk voor periode 2015-2019 onzeker

De rijksbijdrage heeft een looptijd tot en met eind 2014. Op dit moment lopen de onderhandelingen met het rijk over de (te verwachten) rijksbijdrage 2015-2019. In geval van verlenging, ligt een lagere rijksbijdrage in de lijn van verwachtingen; ook de bodemsaneringsgelden vanuit het rijk zijn aan bezuinigingen onderhevig.

Een bijdrage van het rijk aan het project Tempelierstraat/Raamsingel/Lorentzplein in de volgende periode is alleen mogelijk als de gemeentelijke bijdrage in die periode in stand blijft. Daarom staat dit project in het programma 2015. Voor de overige aanvullende projecten geldt dat deze alléén kunnen worden uitgevoerd als er voldoende budget van het rijk beschikbaar komt.

6. Financiële paragraaf

De korting op de DUB uit de meicirculaire van € 69.577 in 2013 en 2014 is al verwerkt in de tweede bestuursrapportage. De korting van € 370.000 op het gemeentelijk aandeel ten behoeve van de compenserende maatregelen 2014 is tussentijds verwerkt. De onttrekking uit de reserves ten behoeve van de sanering Reinaldapark is verwerkt in de derde bestuursrapportage. De afzonderlijke projecten zijn niet apart begroot.

7. Uitvoering

De projecten uit het bodemprogramma worden conform de update uitgevoerd, mogelijk met een uitloop naar 2015. Als duidelijk is wat de bijdrage van het rijk is voor de volgende periode, wordt een nieuw bodemprogramma voor de periode 2015-2019 opgesteld.

8. Bijlagen:

1. Update Bodemprogramma Haarlem voor de jaren 2013-2014.
2. Oorspronkelijke Bodemprogramma 2010-2014 met stand van zaken 21-11-2013

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester