



Haarlem

Gemeente Haarlem

Rob van Doorn

Wethouder duurzaamheid, wijken en mobiliteit

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de raad

Datum 26 juni 2013
Ons kenmerk GOB//2013/260738
Contactpersoon K. Meulenbelt
Doorkiesnummer 023-5113355
E-mail k.meulenbelt@haarlem.nl
Onderwerp Vragen D66 tijdens raadsvergadering 24 juni inzake Waarderweg

Geachte raadsleden,

Tijdens de raadsvergadering van gisteren heeft D66 geconstateerd dat er veel correspondentie is geweest over de Waarderweg met veel cijfers in verschillende brieven. Daarom vraagt D66 om een opsomming van geld en subsidiestromen en de vraag waar deze zijn gebleven. Daarnaast zijn eerdere vragen en brieven over de bijdragen en de tekorten gegaan en niet over het totale projectbudget.

Ik stuur u daarom bijgevoegd overzicht, dat het gevraagde inzicht geeft in het totale verloop van het projectbudget Oostweg/Fly-over. Hieruit blijkt nogmaals dat het gemeentelijke aandeel van het gunstige aanbestedingsvoordeel (3,8 miljoen) niet beschikbaar is.

Met vriendelijke groet,

Rob van Doorn

	Oorspronkelijke opzet subsidieaanvraag	beschikking	Nieuwe opzet na spoorse doorsnijdingen	Aanbestedings voordeel (svz 31-07-12 tbv verrekening provincie cf. accountantverklaring pwc)	Terugbetaling provincie conform bestuurlijke overleg 16 maart 2012	Nieuwe opzet na afspraken provincie	Werkelijke kosten tot en met heden	
<i>Begroting</i>							615.508	saldo halverwege 2012
Fly Over	22.000.000		22.000.000	-2.934.221		19.065.779	107.508**	gemaakte kosten 2e helft 2012
Oostweg	16.000.000		16.000.000	-4.672.287		11.327.713		
Totaal	38.000.000		38.000.000	-7.606.508		30.393.492	508.000	restant ultimo 2012
<i>Dekking</i>								
provinciaal aandeel aanbestedingsvoordeel					-3.803.254			
Provincie	15.000.000	1 mei 2007	15.000.000			7.196.746	128.000	IP 67.40c in 2103 bijgesteld voor restwerkzaamheden Oostweg
gemeentelijk aandeel aanbestedingsvoordeel						3.803.254		
Investeringsplan	4.574.000		4.574.000			4.574.000	380.000	IP67.40e in 2013 bijgesteld voor restwerkzaamheden Oostweg
Toppersubsidie	2.500.000	25 juni 2007	2.500.000			2.500.000		
Stadsvernieuwing SV-II	126.000		126.000			0*		
Grondbedrijf	9.300.000		9.300.000			9.300.000		
Omslagfonds WP	2.500.000		2.500.000			2.400.000		
Spoorse doorsn. (tekort dekking)	0	7 juli 2009	4.000.000		-4.000.000	0		
Spoorse doorsn. (indexering)		7 juli 2009	1.235.000	(valt buiten subsidie-afrekening)		1.235.000		
Totaal	34.000.000		39.235.000			31.009.000		
Saldo	-4.000.000		1.235.000			615.508	0	

stavaza 31 juli 2012

o.b.v.

accountantverklaring

tbv subsidie-afrekening

met de provincie

(vastgesteld dec 2102)

* Als gevolg van overbenoeming op ISV is het geraamde bedrag van 126.000 euro niet beschikbaar gekomen

**In de 2e helft van 2012 is nog voor 107.508 euro aan kosten gemaakt op beide projecten.

Het IP 2013 is voor de Oostweg en Fly-over bijgesteld tot resp. € 128.000 en € 380.000 voor de restwerkzaamheden.

Van hetgeen is terugbetaald aan de provincie (€ 4.000.000 en € 3.803.254) is afgesproken dat de provincie de € 3.803.254 (50% aanbestedingsvoordeel) beschikbaar houdt voor investeringen in regionale bereikbaarheid.

Dit bedrag (wat eerder werd ingeschat op € 3.000.000) is dus opgenomen in het investeringsplan met volledige dekking vanuit de provincie.