

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de Commissie Beheer

Datum 27 maart 2014
Ons kenmerk 2014/112671
Contactpersoon J. Braakman / P. Wever
Doorkiesnummer 5113907 / 5113875
E-mail jbraakman@haarlem.nl / pwever@haarlem.nl
Onderwerp Planning Spaarndamseweg en Waarderbrug

Geachte commissieleden,

Middels deze brief wil ik u informeren over de voortgang van de projecten Spaarndamseweg fase 2 en de herinrichting Waarderbrug. De projecten grenzen aan elkaar en de werkzaamheden lopen gedeeltelijk in elkaar over. Het was de bedoeling beide projecten gelijktijdig op te leveren, maar dat is helaas niet realiseerbaar. Ondanks de hieronder beschreven vertraging, houdt de gemeente rekening met de wens van de raad om de Waarderbrug zo snel als mogelijk in twee richtingen te openen.

Spaarndamseweg

Op 16 september 2013 is gestart met het project Spaarndamseweg fase 2. Volgens planning zou het project medio april 2014 gereed zijn. De nieuwe inrichting langs de waterzijde is volgens planning verlopen. In januari 2014 is gestart aan de huizenzijde. Bij het vervangen van de riolering is het project stilgelegd vanwege een verontreiniging (ter hoogte van voormalige Deliterrein). Omdat er nieuwe grondonderzoeken zijn uitgevoerd en rapportages zijn opgesteld, heeft de rioolvervanging zes weken stilgelegen. Vanaf week 11 zijn de werkzaamheden weer van start gaan. Op 18 april zijn, met uitzondering van de asfaltdeklaag, de werkzaamheden gereed. Daarna starten op 22 april de werkzaamheden aan de Waarderbrug.

Waarderbrug

De ondernemers van het winkelcentrum Spaarneboog hadden bezwaren tegen de afsluiting van de Waarderbrug tijdens de uitvoering van het werk aan de Spaarndamseweg. In overleg met het winkelcentrum is een compromis gevormd om de werkzaamheden aan de Waarderbrug (kruising Spaarndamseweg) na de Pasen op te starten.



Haarlem

2

In het weekend van 9, 10 en 11 mei wordt de kruising Zaanenstraat, de Spaarndamseweg en de kruising Waarderbrug volledig afgesloten om de asfalt deklaag aan te brengen inclusief de belijning. Vanaf 12 mei 2014 is de Spaarndamseweg gereed en kan het verkeer weer in twee richtingen rijden. Tijdens de werkzaamheden aan de rijbaan van de brug is de brug bereikbaar voor fietsers en voor autoverkeer gestremd. Deze werkzaamheden starten op 12 mei. Op 7 juni gaat de brug open voor verkeer in twee richtingen.

Met vriendelijke groet,

Drs. Lukas J. Mulder