



# stichting sint bavo

## INTERCONFESSIELEEL BASISONDERWIJS

Baan 47, postbus 3375, 2001 DJ Haarlem, telefoon 023 512 59 00, fax 023 512 59 09, [www.stichtingsintbavo.nl](http://www.stichtingsintbavo.nl), [info@stichtingsintbavo.nl](mailto:info@stichtingsintbavo.nl)

Gemeente Haarlem  
T.a.v. Mevrouw Y.J.M. Remers  
Postbus 511  
2003 PB Haarlem

Haarlem 8 april 2015  
Kenmerk 15.101

Geachte mevrouw Remers, beste Yvonne,

In het kalenderjaar 2014 hebben we het dak gerenoveerd van de school de Brandaris, Frieslandlaan 4, 2036NE Haarlem.

Hiervoor hebben we twee bedragen ter beschikking gekregen:  
€ 600.000 conform uw brief met kenmerk STZ/JOS/2013/507651, krediet  
€ 125.574 conform uw brief met kenmerk STZ/JOS/2013/492762, te vergoeden vanuit de  
voorziening Functionele Aanpassingen

Gedurende het project zijn we geconfronteerd met diverse onvoorziene werkzaamheden. De aannemer heeft onze daarvoor kosten in rekening gebracht.

In bijgevoegd overzicht treft u de werkzaamheden aan in een lijst van 1 tot 67. Dat correspondeert met de nummers die we hebben toegevoegd aan de facturen over deze werkzaamheden waardoor naar we verwachten één en ander voor u makkelijker te verifiëren is.

Voor wat betreft de werkzaamheden 29 tot en met 59 vindt u de details van de werkzaamheden achter de facturen zelf.

We hebben zelf al een verdeling gemaakt tussen wat naar onze mening voor rekening van het schoolbestuur zou moeten zijn.

Dan resteert een bedrag van € 178.76 -/- € 20.674 = € 157.402 waarvoor we een beroep doen op de gemeente.

Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekening NL39ABNA0415074401.

Met vriendelijke groet

Dr. R.W.J. de Groot, bestuurder

		kosten	meerwerk incl BTW	Minderwerk incl btw	Mogelijk ten laste vd gemeente	Budget meerwerk gemeente
1	Extra activiteit realiseren IB-ruimte	10.283	12.442			
2	fietsenrekjes kinderfietsen	2.500	3.025			
3	fact. 141202: stoffering binnenwanden	3.576	4.327			
4	fact. 141202: afsausen glasvlies	475	575			
5	fact. 141202: schilderwerk sheddaken	5.265	6.371			
6	fact. 141202: electra ecofan aula	430	520			
7	fact. 141202: schilderwerk 4 vluchtdeuren	590	714			
8	fact. 141202: voorzieningen ophangen gordijnen aula	1.210	1.464		1.464	
9	fact. 141202: IB ruimte groter opzetten	1.690	2.045			
10	fact. 14202: extra schilderwerk panelen, gangdeuren etc.	2.785	3.370			
11	tegelwerk achter wastafels	4.000	incl.			
12	keukenblokjes	12.015	14.538			
13	fact 140420: meerwerk tijdelijke aanheling asbest	2.596	3.141		3.141	
14	Opstelling 19-5, meerwerk asbest 1e fase	3.400	4.114		4.114	
15	meerwerk asbest in kozijnen	17.399	21.053		21.053	
16	minderwerk PVC	-10.227		-12.375	-12.375	
17	minderwerk aanpassingen valbeveiliging	-7.179		-8.687	-8.687	
18	meerwerk hogere afdekkappen	4.400	5.324		5.324	
19	meerwerk dampremmende folie	12.228	14.796		14.796	
20	minderwerk lichtplan	-1.660		-2.009	-2.009	
21	geen schoonmaak door Meijvogel	-3800		-4.598		
22	schoonmaak zelf uitvoeren	3000	3.630			
23	realiseren fietsenoverkapping	2.679	3.242			
24	Abet als alternatief Trespa	-1.074		-1.299	-1.299	
25	realiseren containerberging	5.550	6.716			
26	Fact. 11118-4186: nieuwe const. berek balklaag	160	194		194	
27	Minder balken	-1.350	-1.634		-1.634	
28	Minder koepels afgetimmerd	-700	-847		-847	
29	fase 1, fact. 141123A: gemeentelijk deel	3.476	4.206		4.206	
30	fase 1: fact. 141123A: schoolbestuur 4) IB balk, 5) bielzen	693	839			
31	fase 1: fact. 141123B: ophogen dakranden	693	839		839	
32	fase 2: fact. 141123C: gemeentelijk deel	3.385	4.096		4.096	
33	fase 2: fact. 141123D: gemeentelijk deel	6.060	7.333		7.333	
34	fase 3: fact. 141123E: gemeentelijk deel	3.868	4.680		4.680	
35	fase 3: fact. 141123F: gemeentelijk deel	2.713	3.283		3.283	
36	fase 4: fact. 141123G: gemeentelijk deel	3.889	4.706		4.706	
37	fase 4: fact. 141123H: schoolbestuur *) container	308	373			
38	fase 4: fact. 141123H: gemeentelijk deel	3.624	4.385		4.385	
39	fase 5: fact. 141123I: gemeentelijk deel	7.094	8.584		8.584	
40	fase 5: fact. 141123J: gemeentelijk deel	5.895	7.133		7.133	
41	fase 6: fact. 141123K: gemeentelijk deel	5.044	6.104		6.104	
42	fase 6: fact. 141123K blad 3) schoolbestuur IB ruimte	4.242	5.132			
43	fase 6: fact. 141123L: gemeentelijk deel	15.200	18.392		18.392	
44	fase 7: fact. 141123M: schoolbestuur aardlek	561	679			
45	fase 7: fact. 141123M: gemeentelijk deel	4.204	5.087		5.087	
46	fase 7: fact. 141123N: schoolbestuur 5) gordijnen	798	965			
47	fase 7: fact. 141123N: gemeentelijk deel	10.629	12.860		12.860	
48	fase 8: fact. 141203: schoolbestuur: 6) geluidsboxen	143	173			
49	fase 8: fact. 141203: gemeentelijk deel	15.917	19.260		19.260	
50	fase 9: fact. 150105: schoolbestuur douchekoppen en afsluiters	1.001	1.211			
51	fase 9: fact. 150105: schoolbestuur gele bestrating	440	532			
52	fase 9: fact. 150105: gemeentelijk deel	14.600	17.666		17.666	
53	fase 10: fact.150207: schoolbestuur voegwerk douches	814	985			
55	fase 10: fact.150207: schoolbestuur: smartboards en beamers	2.404	2.909			
56	fase 10: fact.150207: gemeentelijk deel	17.228	20.846		20.846	
57	fase 11: fact. 150231: Schoolbestuur schilder & div	18.450	22.325			
58	Fase 11: fact. 150231: gemeentelijk deel	6.705	8.113		8.113	
59	Fase 11: fact. 150302: minderwerk dakplaten	-1.932	-2.338		-2.338	
60	kosten beschadigde sloow whoop	-188		-227		
61	tijdelijk toiletje	85	103		103	
62	minderwerk schoonmaken in eigen beheer	2.800		-3.388		
63	minderwerk ant klim beveiliging	-320		-387	-387	
64	minderwerk lerarentoilet	-90		-109	-109	
65	verwijderen onkruid tbv steigers gymzaal	792	958			
66	pulsschakelaar schoolbel	510	617			
67	extra lichtkoepel IB ruimte	204	247			
		335.959,66	302.400,20	-33.078,01	178.076	20.674

8



bouwbedrijf Meijvogel BV  
Nijverheidstraat 22  
2222 AV Katwijk

Tel 071 - 402 58 08  
Fax: 071 - 408 11 60  
info@bouwbedrijfmeijvogel.nl  
www.bouwbedrijfmeijvogel.nl

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 141202

Katwijk, 1 december 2014

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

**Aanvullende offertes**

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

Wij declareren u de <b>1e termijn</b> a.d.	€ 10.000,00
	B.T.W. 21% - 2.100,00
	<hr/>
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 12.100,00</b>
	<hr/>

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud



St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Betreft: aanvullende offertes resume

Katwijk, 10 november 2014

Werkzaamheden uitgevoerd n.a.v. offerte d.d.:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) 7 juli<br>Voorzieningen t.b.v. gordijnen aula  | € 1.210,00 |
| 2) 16 juli<br>Schilderwerk van 4 stuks deuren   | - 590,00   |
| 3) 18 juni<br>Offerte Ecofan aula   | - 430,00   |
| 4) 5 juni<br>Offerte schilderwerk sheddaken, 11 stuks   | - 5.265,00 |
| 5) 10 april / mail 18 april<br>Scheidingswanden glasvlies en schilderen<br>€ 3.576,25 + € 475,00                          | - 4.051,25 |
| 6) 10 september<br>Uitbreiden IB-ruimte   | - 1.690,00 |
| 7) 18 september<br>Behang- en sauswerkzaamheden op de panelen en bovenlichten<br>Schilderen van de gekleurde kastdeurtjes | - 2.785,00 |

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

714

13

# MEIJVOGEL

bouwbedrijf Meijvogel BV  
Nijverheidstraat 22  
2222 AV Katwijk

Tel: 071 - 402 58 08  
Fax: 071 - 408 11 60  
info@bouwbedrijfmeijvogel.nl  
www.bouwbedrijfmeijvogel.nl

Documentnummer					Paragraaf
Kpl	Gbnr	Kdrg	Fin.br	Bedrag	Bookingtekst

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 140420

Katwijk, 4 april 2014

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

febr. 2014

\* za.

Bouwkundige werkzaamheden i.v.m. inventarisatie asbest,  
plafond openhalen en weer dichtzetten na inspectie

- materiaal:

schroeven 4.0x40, 5.0x100  
tixophalte plak + afdichtmiddel  
dec. zaagbladen

Totaal materiaal

€ 62,41

- totaal arbeid 5.0 uur + 50% weekendtoeslag = 7.5 uur x € 43,50

- 326,25

mrt. 2014

\* Tijdelijke brandschotten maken boven de kozijnen

\* I.v.m. sanering plafonds maken

Uitrachelen en dichtzetten met underlayment 18mm

\* Aftimmering lokaal multiplex 15mm

- materiaal:

okoumé B/BB 15mm  
vuren gesch. 22x75mm, 50x75mm  
sjorband  
vuren TG4 CP/C 242x61cm  
gipsplaatschr. BPG 45mm grof  
huur kamersteiger

totaal materiaal

- 1.010,76

nieuwbouw Δ verbouw ▽ onderhoud

- 1 / 2 -

14

Locatie		Frieslandlaan 4 Haarlem		€ 3.400,00				
Datum		19-5-2014						
Opdrachtgever		Meijvogel		contactpersoon Gisbert Meijvogel				
Offerte-/projectnummer		131008						
<b>Nacalculatie van reiniging van onvoorziene besmetting boven schrootjesplafonds.</b>								
Pos.	omschrijving	aantal	uur	dag	sub	prijs/eenh.	prijs	
1.0	manuren							
1.1	timmerman	0	0	0	0	€ 45,00	€ -	
1.2	handsloper	0	0	0	0	€ 30,00	€ -	
<b>brandwerende beplating boven gang 0.09 en in ruimte 0.21</b>								
1.3	saneerder (DAV)	1	8	1	8	€ 33,50	€ 268,00	
1.4	DTA	0	0	0	0	€ 39,00	€ -	
<b>brandwerende beplating boven ruimte 0.29 en tussen gang 0.02 en 0.03</b>								
1.3	saneerder (DAV)	2	8	2	32	€ 33,50	€ 1.072,00	
1.4	DTA	0	0	0	0	€ 39,00	€ -	
1.5	uitvoerder	0	0	0	0	€ 48,50	€ -	
							subtotaal	€ 1.340,00
2.0	<b>PBM inclusief powerpack</b>	<b>aantal</b>				<b>prijs/eenh.</b>	<b>prijs</b>	
2.1	Zomerpakket/set/shift	15			15	€ 15,00	€ 225,00	
2.2	Winterpakket/set/shift	0			0	€ 17,50	€ -	
							subtotaal	€ 225,00
3.0	<b>materieel</b>	<b>aantal</b>		<b>dag</b>	<b>sub</b>	<b>prijs/eenh.</b>	<b>prijs</b>	
3.1	deco-unit port.	2		2	4	€ 50,00	€ 200,00	
3.2	deco-unit mob selfsup	0		0	0	€ 95,00	€ -	
3.3	aggregaat klein	0		0	0	€ 24,75	€ -	
3.4	watervoorziening	1		2	2	€ 25,00	€ 50,00	
3.5	onderdrukapp. 850/m3/uur	0		0	0	€ 32,45	€ -	
3.6	onderdrukapp. 2000 m3/uur	1		2	2	€ 45,00	€ 90,00	
3.7	onderdrukapp. 4500 m3/uur	0		0	0	€ 66,00	€ -	
3.8	onderdrukmonitoren UPM 100	1		2	2	€ 25,00	€ 50,00	
3.9	rookgenerator/keer	0		0	0	€ 11,00	€ -	
3.10	compressor, incl. gereedschap	0		0	0	€ 148,50	€ -	
3.11	leeflucht incl. filters	0,25		2	0,5	€ 192,50	€ 96,25	
3.12	stofzuiger klein	2		2	4	€ 24,00	€ 96,00	
3.13	stofzuiger groot	0		0	0	€ 30,25	€ -	
3.14	kabelhaspel	0		0	0	€ 2,50	€ -	
3.15	bouwlamp	0		0	0	€ 5,50	€ -	
3.16	verdeelkast	0		0	0	€ 13,75	€ -	
3.17	impregneerspuit	0		0	0	€ 3,85	€ -	
3.18	schaftkeet	0		0	0	€ 38,50	€ -	
3.19	spoelsluis	0		0	0	€ 60,50	€ -	
3.20	frees	0		0	0	€ 110,00	€ -	
3.21	transportkosten	0		0	0	€ 71,50	€ -	
3.22	steiger (kamer)	0		0	0	€ 16,50	€ -	
3.23	steiger (rol)	0		0	0	€ 22,00	€ -	
3.24	handgereedschappen	2		2	4	€ 12,65	€ 50,60	
3.25	aanvraag sloopvergunning	0		0	0	€ 275,00	€ -	
							subtotaal	€ 632,85

Opdrachtgever Stichting Sint Bavo  
Baan 47  
2001 DJ HAARLEM

Calculatie 14-00239 Asbest panelen verwijderen

Omschrijving	Aantal	Eenheid	Manuur Norm	Uren	Uur loon	Lonen	Nettoprijs materiaal	Totaal materiaal	Eenheidsprijs ond	Onder aannemers	Eenheidsprijs Stel	Stel.posten	Totaal
--------------	--------	---------	-------------	------	----------	-------	----------------------	------------------	-------------------	-----------------	--------------------	-------------	--------

**verwijderen asbestpanelen**

**saneren van de panelen**

saneren volgens open begroting van eijk	1,000	post							15.000,00	15.000,00			15.000,00
---	-------	------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--	--	-----------

**TOTAAL saneren van de panelen**

									15.000,00				15.000,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------

**bouwkundig**

buitenzijde glaslatten vernieuwen gerekend in begroting													
nu ook binnenzijde glaslatten vervangen ivm saneren meranti 17x70 mm blank gelakt 65 m1	11,000	kozijnen	1,000	11,00	40,00	440,00	35,00	385,00					825,00

**TOTAAL bouwkundig**

				11,00	440,00			385,00					825,00
--	--	--	--	-------	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--------

**TOTAAL verwijderen asbestpanelen**


				11,00	440,00			385,00	15.000,00				15.825,00
--	--	--	--	-------	--------	--	--	--------	-----------	--	--	--	-----------

**Totaal exclusief**

				11,00	440,00			385,00	15.000,00				15.825,00
--	--	--	--	-------	--------	--	--	--------	-----------	--	--	--	-----------

18/11

26



Bouwwontwerpburo **SPLATCH** bv



Bolstralaan 17 2132 PJ Hoofddorp  
Telefoon (023) 5624210, Fax (087) 7840639  
www.splatch.nl E-mail: [info@splatch.nl](mailto:info@splatch.nl)

betreft: **Basisschool "De Brandaris"**  
**Frieslandlaan 4 te Haarlem.**

**Stichting Sint Bavo Interconfessioneel basisonderwijs**  
t.a.v. dhr. S. Meijer  
**Postbus 3375**  
**2001 DJ HAARLEM.**

dossiernr. **11118**  
Hoofddorp, **17 november 2014.**

**DECLARATIENUMMER 11118-4186.**

Hiermee declareren wij ons honorarium voor het verzorgen van de extra constructieberekeningen voor de afwijking dakbalklaag voor het bovengenoemde bouwplan.

Gedeclareerd worden de volgende kosten:

Aanpassen constructieberekeningen	€	160,00
21 % BTW	€	33,60
		-----
<b>Totaal incl. BTW</b>	<b>€</b>	<b>193,60</b>

Ik verzoek u bovenstaand bedrag binnen 14 dagen onder vermelding van het declaratienummer, over te maken op onze rekening.

Inmiddels verblijvend, teken ik met vriendelijke groet,

Henk C. Slok Soede



20 24

27 28

63 64



bouwbedrijf Meijvogel BV  
Nijverheidstraat 22  
2222 AV Katwijk

Tel: 071 - 402 58 08  
Fax: 071 - 408 11 60  
info@bouwbedrijfmeijvogel.nl  
www.bouwbedrijfmeijvogel.nl

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Betreft: voorlopig overzicht n.a.v. bestekswijzigingen

Katwijk, 25 februari 2015

	Minderwerk
1) Dakwerk alternatief d.d. 11 april 2014 € 137.960,00 -/- € 137.182,00 =	€ 778,00
2) Elektraplan alternatief d.d. 17 april 2014 € 97.500,00 -/- € 95.840,00 =	- 1.660,00
3) Vervallen schoonmaak	- 3.800,00
4) Abet toepassen i.p.v. trèspa: minderprijs à € 4,75 p/m2 = 226m2	- 1.073,50
5) Diverse lichtkoepels anders uitgetimmerd dan volgens bestek. Diverse koepels verplaatst en wel geheel opnieuw afgetimmerd	- 700,00
6) Minder balken verstevigd dak kleed- en doucheruimte	- 1.350,00
7) Raster conform detail 3A wordt anders uitgevoerd: wel isolatie en diverse folies toegepast. Voorstel is om dit zo te houden i.v.m extra arbeid. Folies monteren <u>tussen</u> het bestaande regelwerk i.p.v. 1 nieuwe folie	nihil
8) Dakplaten SAB-profiel In onze begroting heb ik een dakplaat zonder anti-condens folie begroot. In de voorgeschreven dakopbouw (warm-dak) is dit niet nodig en tevens is er, zoals de in het bestek voorgeschreven dakplaat, geen hechting van anti-condens folie mogelijk	voorstel

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

- 1 / 2 -



St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 141123A

Katwijk, 7 november 2014

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

**Meerwerk**

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

**Fase 1:** volgens bijlage d.d. 6 juni 2014

- materiaal	€ 900,17
- arbeid	- 2.200,00
- onderaannemer	- 689,83
	<hr/>
	€ 3.790,00
+ 10% opslag	- 379,00
	<hr/>
	€ 4.169,00
	B.T.W. 21%
	- 875,49
	<hr/>
	TOTAAL € 5.044,49
	<hr/>

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

141123A

 St. Sint Bavo  
 T.a.v. de heer S. Meijer  
 Postbus 3375  
 2001 DJ HAARLEM

 Betreft: **Fase 1**  
 Meer- en minderwerk

Katwijk, 6 juni 2014

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
1) Geïsoleerde panelen boven de kozijnen achter betonsteen			
- materiaal:			
okoumé 15mm, isolatie, dampdoorl. folie, bevestigingsmiddelen	€ 212,50		
- arbeid		€ 220,00	
2) Raveling maken dakbeschot t.b.v. dakplaten			
- materiaal:			
vuren 25x60mm, 50x75mm	€ 110,50		
- arbeid		- 360,00	
3) Grondhout voorziening trespa overstekken Zat er niet / onvoldoende			
- materiaal:			
vuren 50x125mm, 50x75mm, bevestigingsmiddelen	€ 175,00		
- arbeid		- 960,00	
4) Funderingsbalk verdiepen IB-ruimte i.v.m. afvoer graafwerk, hogere funderingsbalk: extra beton gestort, afvoer puin in grond			
- materiaal	€ 190,00		
- arbeid		- 200,00	
- onderaannemer			€ 245,00

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

- 1 / 3 -

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
5) Bielzen schoolterrein			
- arbeid		€ 240,00	
6) Opnieuw leveren en monteren stucloper lokaal 0.34			
- materiaal	€ 75,00		
- arbeid		- 90,00	
7) Slot maken entree deuren lokaal 0,34			
- materiaal:			
1 st. Axa D+N slot 7420/81T-50mm			
1 pr. kortschilden 180x41RH			
1 pr. deurkrukken 332 blokmodel			
1 st. DOM cilinder 333PL dubbel			
2 st. patentbout M4x38mm			
2 st. hulsmoer M4x22.5mm			
2 st. kantschuiven 150mm			
opbouw v. deurnaald	€ 137,17		
- arbeid		- 130,00	

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
<b>ELEKTRA</b>			
* Aanpassen diverse elektra boven plafond			
- materiaal:			
	2 st. lasdozen universeel 3611 haf		
	2 st. deksel blind tbv 3611 3535 haf		
	1 st. kabeldoos onderbak ak2 su ip40 2258 attema		
	1 st. kabeldoos dks ak2 w8 4x3p 6045 attema		
	3 st. transparante mini lasklem 5 voudig		
	8 st. transparante mini lasklem 8 voudig		
	3 st. conisch mof 5-8com pipelife		
	10 st. zadel yzer gemenied u-zadel 5-8 jmv		
	25 st. schroeven		
	14 st. VD draad 2.5mm2		
	5 st. VD draad 1.5mm2		€ 75,55
-	arbeid		- 369,28
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal excl. opslagen	€ 900,17	€ 2.200,00	€ 689,83
	=====	=====	=====

31



bouwbedrijf Meijvogel BV  
Nijverheidstraat 22  
2222 AV Katwijk

Tel 071 - 402 58 08  
Fax 071 - 408 11 60  
info@bouwbedrijfmeijvogel.nl  
www.bouwbedrijfmeijvogel.nl

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 141123B

Katwijk, 7 november 2014

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

**Werkzaamheden n.a.v. bestekwijzigingen**

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

**Fase 1: volgens bijlage d.d. 6 juni 2014**

- materiaal	€ 210,00
- arbeid	- 420,00
	<hr/>
	€ 630,00
+ 10% opslag	- 63,00
	<hr/>
	€ 693,00
	B.T.W. 21% - 145,53
	<hr/>
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 838,53</b>
	<hr/>

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud



411230



bouwbedrijf Meijvogel BV  
Nijverheidstraat 22  
2222 AV Katwijk

Tel. 071 - 402 58 08  
Fax: 071 - 408 11 60  
info@bouwbedrijfmeijvogel.nl  
www.bouwbedrijfmeijvogel.nl

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Betreft: **Fase 1**  
Werkzaamheden n.a.v. bestekwijzigingen

Katwijk, 6 juni 2014

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
1) Extra ophogen dakranden i.v.m. goten			
- materiaal:			
balkhout 50x125mm,			
bevestigingsmiddelen 5x70mm, 4x40mm,			
1 plaat wbp 15mm	€ 210,00		
- arbeid		€ 420,00	
	-----	-----	-----
Totaal excl. opslagen	€ 210,00	€ 420,00	€ ---,--
	=====	=====	=====





32



bouwbedrijf Meijvogel BV  
Nijverheidstraat 22  
2222 AV Katwijk

Tel 071 - 402 58 08  
Fax 071 - 408 11 60  
info@bouwbedrijfmeijvogel.nl  
www.bouwbedrijfmeijvogel.nl

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 141123C

Katwijk, 7 november 2014

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

**Meerwerk**

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

**Fase 2:** volgens bijlage d.d. 30 juni 2014

- materiaal	€	--,--
- arbeid	-	280,00
- onderaannemer	-	2.797,26
		<hr/>
	€	3.077,26
+ 10% opslag	-	307,73
		<hr/>
	€	3.384,99
	B.T.W. 21%	- 710,85
		<hr/>
	TOTAAL	€ 4.095,84
		<hr/>

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud



141123 C



bouwbedrijf Meijvogel BV  
Nijverheidstraat 22  
2222 AV Katwijk

Tel. 071 - 402 58 08  
Fax. 071 - 408 11 60  
info@bouwbedrijfmeijvogel.nl  
www.bouwbedrijfmeijvogel.nl

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Betreft: **Fase 2**  
Meer- en minderwerk

Katwijk, 30 juni 2014

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
> Loodgieterswerk			
* Aanpassen diverse h.w.a.'s, aansluitingen vernieuwen, diverse verstoppingen nagelopen (zand in leidingen), extra afvoer bijgemaakt entree, afschot verbeteren afvoer h.w.a., herstelwerk ventilatiekanalen		€ 280,00	€ 2.028,00
> Elektra			
* Aanpassen diverse elektra fase 2			
- materiaal:			
5 st. deksel bkw gs 2x3pzw + draad 6521 attema			
6 st. lasdoos universeel 3611 abb haf			
6 st. afdekraam 1v 55x81 wit as500 as 581 jung			
1 st. centr pl blind klem wt a 594 0 jung			
1 st. connectordeksel 2x3p+aansldr 3611gb2 abb haf			
10 st. deksel blind tbv 3611 3535 abb haf			
50 st. schroeven			
10 st. zadel yzer gemenied u-zadel 5-8 jmv			
3 st. transparante mini lasklem 4 voudig			
3 st. transparante mini lasklem 5 voudig			
1 st. conisch pvc mof 5-8con pipelife			
Totaal materiaal			€ 170,38
- arbeid			€ 598,88
Totaal excl. opslagen	€ --,--	€ 280,00	€ 2.797,26

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

33

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 141123D

Katwijk, 7 november 2014

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

**Werkzaamheden n.a.v. bestekwijzigingen**

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

**Fase 2:** volgens bijlage d.d. 30 juni 2014

- materiaal	€ 1.214,13
- arbeid	- 4.294,60
	<hr/>
	€ 5.509,23
+ 10% opslag	- 550,92
	<hr/>
	€ 6.060,15
	B.T.W. 21% - 1.272,63
	<hr/>
	TOTAAL € 7.332,78
	<hr/>

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud



St. Sint Bavo  
 T.a.v. de heer S. Meijer  
 Postbus 3375  
 2001 DJ HAARLEM

Betreft: **Fase 2**  
 Werkzaamheden n.a.v. bestekswijzigingen

Katwijk, 30 juni 2014

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
1) Extra ophogen dakranden i.v.m. goten			
- materiaal:			
balkhout 50x125mm,			
bevestigingsmiddelen 5x70mm, 4x40mm	€	190,00	
- arbeid		€	390,00
2) Aanpassen scheggelatten / afschot, anders dan op tekening e.e.a. afschot moeten creëren op bestaande spanten			
- materiaal:			
vuren 50x75mm, bevestigingsmiddelen	€	95,00	
- arbeid		€	380,00
3) Kozijnen verhogen sheddaken, framework aanpassen, aftimmeren binnenzijde, raambedieningen aanpassen, uitrachelen diverse rondom kozijnen			
- materiaal:			
vuren 50x125mm, 50x75mm			
underlayment 18mm			
spaanplaatschr. 5.0x70, 50x100			
tixophalt			
interprime populieren 15mm			
paslode tackernagels 38mm	€	274,13	
- totaal arbeid		€	1.525,00
nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud			

4) Sloopwerk dakbeschot sheddak i.v.m. rot, incl. afvoeren Leveren en monteren underlayment op dakbeschot			
- materiaal:			
underlayment 18mm			
spaanplaatschr. 4.0x40mm, 50x100mm			
vuren 50x125mm			
oude dakbeschot afvoeren	€	590,00	
- totaal arbeid		€	1.759,60
5) Demonteren en hoger terugplaatsen aluminium beplating verlaagd dak bij entree.			
- materiaal:			
vuren 50x75mm, 50x125mm,			
spaanplaatschr. 5.0x70	€	65,00	
- arbeid		€	240,00
Totaal excl. opslagen	€	1.244,13	€ 4.294,60 € --,--
(Meerwerk minus minderwerk) x 10%	-	-	-
TOTAAL excl. B.T.W.	€		€
	=====	=====	=====

34

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 141123E

Katwijk, 7 november 2014

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

**Meerwerk**

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

**Fase 3:** volgens bijlage d.d. 27 augustus 2014

- materiaal	€	--,--
- arbeid	-	260,00
- onderaannemer	-	3.256,50

---

€ 3.516,50

+ 10% opslag	-	351,65
--------------	---	--------

---

€ 3.868,15

B.T.W. 21%	-	812,31
------------	---	--------

---

TOTAAL € 4.680,46

---

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

St. Sint Bavo  
 T.a.v. de heer S. Meijer  
 Postbus 3375  
 2001 DJ HAARLEM

 Betreft: **Fase 3** (1½ fase)  
 Meer- en minderwerk

Katwijk, 27 augustus 2014

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
> Loodgieterswerk			
* Aanpassen diverse h.w.a.'s, aansluitingen vernieuwen, verstoppingen nagelopen / controleren extra afvoer bijgemaakt lokaal en geïsoleerd, afschot verbeteren afvoer h.w.a., 1 extra ontluuchting gemaakt		€ 260,00	€ 1.820,00
> Elektra			
* Aanpassen diverse elektra fase 3			
- materiaal:			
4m buis 0pvc 16mm cr low friction pvc buis 5-8			
8 st. connectordeksel 2x3p+aansldr 3611gb2 abb haf			
2 st. connectordeksel 4x3p+aansldr 3611gb22 abb haf			
4 st. lasdoos universeel 3611 abb haf			
6 st. zadel yzer gemenied zadel yz 1 jmv			
20 st. zadel yzer zadel wit 5-8 jmv			
25 st. zadel yzer zadel wit 3-4 jmv			
2 st. lasdoos universeel 3611 abb haf			
2 st. deksel blind t.b.v. 3611 3535 abb haf			
40 st. spaanplaatschr. sppls vk 4x25 jmv			
10 st. spaanplaatschr. sppls vk 4x40 jmv			
Totaal materiaal			€ 347,00
- arbeid			€ 1.089,50
<b>Totaal excl. opslagen</b>	€ --,--	€ 260,00	€ 3.256,50

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

35



bouwbedrijf Meijvogel BV  
Nijverheidstraat 22  
2222 AV Katwijk

Tel: 071 - 402 58 08  
Fax 071 - 408 11 60  
info@bouwbedrijfmeijvogel.nl  
www.bouwbedrijfmeijvogel.nl

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 141123F

Katwijk, 7 november 2014

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

**Werkzaamheden n.a.v. bestekwijzigingen**

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

**Fase 3: volgens bijlage d.d. 27 augustus 2014**

- materiaal	€ 475,00
- arbeid	- 1.992,00
	<hr/>
	€ 2.467,00
+ 10% opslag	- 246,70
	<hr/>
	€ 2.713,70
	B.T.W. 21% - 569,88
	<hr/>
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 3.283,58</b>
	<hr/>

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud





St. Sint Bavo  
 T.a.v. de heer S. Meijer  
 Postbus 3375  
 2001 DJ HAARLEM

 Betreft: **Fase 3**

Katwijk, 27 augustus 2014

Werkzaamheden n.a.v. bestekwijzigingen

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
1) Extra ophogen dakranden i.v.m. goten			
- materiaal:			
balkhout 50x125mm,			
bevestigingsmiddelen 5x70mm, 4x40mm	€	240,00	
- arbeid		€	630,00
2) Aanpassen scheggelatten / afschot, anders dan op tekening e.e.a. afschot moeten creëren op bestaande spanten			
- materiaal:			
vuren 50x75mm, bevestigingsmiddelen	€	75,00	
- arbeid		€	420,00
3) Kozijnen verhogen 1 st. sheddak, andere niet nodig framework aanpassen, aftimmeren binnenzijde, raambedieningen aanpassen, uitrachelen diverse rondom kozijn			
- materiaal:			
vuren 50x125mm, 50x75mm			
underlayment 18mm			
spaanplaatschr. 5.0x70, 50x100			
tixophalt			
interprime populieren 15mm			
paslode tackernagels 38mm	€	160,00	
- totaal arbeid		€	942,00

- 1 / 2 -

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

Totaal excl. opslagen	€ 475,00	€ 1992,00	€ --,--
(Meerwerk minus minderwerk) x 10%	-	-	-
	_____	_____	_____
TOTAAL excl. B.T.W.	€	€	€
	=====	=====	=====

36



bouwbedrijf Meijvogel BV  
Nijverheidstraat 22  
2222 AV Katwijk

Tel 071 - 402 58 08  
Fax 071 - 408 11 60  
info@bouwbedrijfmeijvogel.nl  
www.bouwbedrijfmeijvogel.nl

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 141123G

Katwijk, 7 november 2014

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

**Meerwerk**

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

**Fase 4:** volgens bijlage d.d. 27 augustus 2014

- materiaal	€	--,--
- arbeid	-	280,00
- onderaannemer	-	3.255,07
		<hr/>
	€	3.535,07
+ 10% opslag	-	353,51
		<hr/>
	€	3.888,58
	B.T.W. 21%	- 816,60
		<hr/>
	TOTAAL	€ 4.705,18
		<hr/>

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud



St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Betreft: **Fase 4**  
Meer- en minderwerk

Katwijk, 27 augustus 2014

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
> Loodgieterswerk			
* Aanpassen diverse h.w.a.'s, aansluitingen vernieuwen / controleren extra afvoer bijgemaakt en geïsoleerd, afschot verbeteren afvoer h.w.a., vervangen c.v.-buis en radiatorkraan, aansluiting gemaakt in kruipruimte			
- arbeid		€ 280,00	
- totaal materiaal en arbeid			€ 1.740,00
> Elektra			
* Aanpassen diverse elektra fase 4, directie, conciërge, toiletten, berging			
- materiaal:			
10 st. connector 2x3p+aansldr 3611gb2 abb haf			
5 st. connector 4x3p+aansldr 3611gb4 abb haf			
3 st. lasdoos universeel 3611 abb haf			
3 st. deksel blind tbv 3611 3535 abb haf			
40 st. zadel yzer gemenied u-zadel 5-8 jmv			
3 st. conisch pvc mof 5-8con pipelife			
12 st. VD-draad 2.5mm2			
Totaal materiaal			€ 399,32
- arbeid			€ 1.115,75
Totaal excl. opslagen	€ --,--	€ 280,00	€ 3.255,07

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 141123H

Katwijk, 7 november 2014

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

**Werkzaamheden n.a.v. bestekwijzigingen**

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

**Fase 4: volgens bijlage d.d. 27 augustus 2014**

- materiaal	€ 539,13
- arbeid	- 3.035,00
	<hr/>
	€ 3.574,13
+ 10% opslag	- 357,41
	<hr/>
	€ 3.931,54
	B.T.W. 21% - 825,62
	<hr/>
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 4.757,16</b>
	<hr/>

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Betreft: **Fase 4**  
Werkzaamheden n.a.v. bestekswijzigingen

Katwijk, 27 augustus 2014

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
1) Extra ophogen dakranden i.v.m. goten			
- materiaal:			
balkhout 50x125mm,			
bevestigingsmiddelen 5x70mm, 4x40mm	€	190,00	
- arbeid		€	390,00
2) Aanpassen scheggelatten / afschot, n.v.t.			
3) Kozijnen verhogen sheddaken, framework aanpassen, aftimmeren binnenzijde, raambedieningen aanpassen, uitrachelen diverse rondom kozijn			
- materiaal:			
vuren 50x125mm, 50x75mm			
underlayment 18mm			
spaanplaatschr. 5.0x70, 50x100			
tixophalt			
interprime populieren 15mm			
paslode tackernagels 38mm	€	274,13	
- totaal arbeid		€	1.525,00

> **Bouwkundig**

 \*) Koepels omzetten in de toiletten i.v.m. te dicht  
 op de borstwering van de aula, raveling verplaatsen

- totaal materiaal	€	75,00		
- totaal arbeid			€	840,00

 \*) Container speelattributen met kraanwagen  
 verplaatst, stond tegens schuur aan

- arbeid			€	280,00
----------	--	--	---	--------

Totaal excl. opslagen	€	539,13	€	3.035,00	€	--,--
-----------------------	---	--------	---	----------	---	-------

(Meerwerk minus minderwerk) x 10%	-		-		-	
-----------------------------------	---	--	---	--	---	--

TOTAAL excl. B.T.W.	€		€		€	
	=====		=====		=====	

39

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 141123I

Katwijk, 7 november 2014

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

**Meerwerk**

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

**Fase 5:** volgens bijlage d.d. 27 augustus 2014

- materiaal	€ 449,00
- arbeid	- 2.350,00
- onderaannemer	- 3.650,13

---

€ 6.449,13

+ 10% opslag

---

- 644,91

€ 7.094,04

B.T.W. 21%

---

- 1.489,75

TOTAAL

---

€ 8.583,79

---

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud



St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Betreft: **Fase 5 aula**  
Meer- en minderwerk

Katwijk, 27 augustus 2014

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
> Loodgieterswerk			
* bijplaatsen totaal 3 aansluitingen incl. berging, extra hwa Ø100 / 110mm extra isoleren hwa 100/110mm herstel ventilatiekanalen toiletten, stukken flex vernieuwd extra plakplaten in dak totaal materiaal			€ 969,48
totaal arbeid			€ 1.460,00
> Elektra			
* Aanpassen diverse elektra fase 5			
- materiaal:			
3 st. lasdoos universeel 3611 abb haf			
3 st. deksel blind tbv 3611 3535 abb haf			
1 st. kais koppcontst ra 10a pvc wit			
20 st. mepa bundband 200/4.8 tr zk 100			
30 st. VD-draad 2.5mm <sup>2</sup>			
totaal materiaal			€ 93,15
- arbeid			€ 927,50
> Bouwkundig			
* Aftimmering maken t.h.v. kozijnen en koven			
- materiaal:			
koof plafonds, aula schilderwerk	€ 289,00		
- arbeid		€ 1.740,00	€ 200,00

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

- 1 / 2 -

* Maken framework boven wanden kantoor mevrouw W. van Leeuwen. Geïsoleerd i.v.m. niet doorlopen van de wanden boven plafond			
- materiaal	€ 130,00		
- arbeid		€ 490,00	
* Omtimmering patch-kast serverruimte	€ 30,00	€ 120,00	
Totaal excl. opslagen	€ 449,00	€ 2.350,00	€ 3.650,13
	=====	=====	=====

40

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 141123J

Katwijk, 7 november 2014

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

**Werkzaamheden n.a.v. bestekwijzigingen**

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

**Fase 5:** volgens bijlage d.d. 27 augustus 2014

- materiaal	€ 724,10
- arbeid	- 3.550,00
- onderaannemers	- 1.085,00
	<hr/>
	€ 5.359,10
+ 10% opslag	- 535,91
	<hr/>
	€ 5.895,01
	B.T.W. 21% - 1.237,95
	<hr/>
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 7.132,96</b>
	<hr/>

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

St. Sint Bavo  
 T.a.v. de heer S. Meijer  
 Postbus 3375  
 2001 DJ HAARLEM

 Betreft: **Fase 5 aula**  
 Werkzaamheden n.a.v. bestekswijzigingen

Katwijk, 27 augustus 2014

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
1) Extra ophogen dakranden i.v.m. goten			
- materiaal:			
balkhout 50x125mm,			
bevestigingsmiddelen 5x70mm, 4x40mm	€	310,00	
- arbeid		€	620,00
2) Aanpassen scheggelatten / afschot, n.v.t.			
3) Kozijnen verhogen aula framewerk aanpassen, aftimmeren binnenzijde, raambedielingen aanpassen, uitrachelen diverse rondom kozijn			
- materiaal:			
vuren 50x125mm, 50x75mm			
underlayment 18mm			
spaanplaatschr. 5.0x70, 50x100			
tixophalt			
interprime populieren 15mm			
paslode tackernagels 38mm	€	414,10	
- totaal arbeid		€	2.930,00



St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 141123K

Katwijk, 7 november 2014

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

**Meerwerk**

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

**Fase 6:** volgens bijlage d.d. 6 november 2014

- materiaal	€ 1.899,00
- arbeid	- 3.635,00
- onderaannemer	- 2.907,74

---

€ 8.441,74

+ 10% opslag	- 844,17
--------------	----------

---

€ 9.285,91

B.T.W. 21%	- 1.950,04
------------	------------

---

**TOTAAL** € 11.235,95

---

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Betreft: **Fase 6** (1½ fase) aangepast  
Meer- en minderwerk

Katwijk, 6 november 2014

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
> Loodgieterswerk			
* Aanpassen diverse h.w.a.'s, aansluitingen vernieuwen / controleren 4 st. extra afvoeren bijgemaakt en geïsoleerd, afschot verbeteren afvoer h.w.a., isoleren hwa 100/110mm, extra plakplaten			
- totaal materiaal	€ 814,00		
- totaal arbeid		€ 1.335,00	
> Elektra			
* Aanpassen diverse elektra fase 6, Lokaal 0.23 / 0.24 / 0.21 + gang (gedeeltelijke aula)			
- Voedingen t.b.v. toneelverlichting wegwerken in goot incl. het wegwerken van de speaker kabels			
- materiaal:			
2 st. 3611GB2-R con.deksel deksel 2x3p aansluitd rd			
8 st. lasdoos universeel 3611 abb haf			
8 st. deksel blind tbv 3611 3535 abb haf			
102 st. zadel ijzel 5/8 wit u-zadel 5-8 wit jmv			
4 st. gootbeugel open-c 120 0817 22 09 stago			
4m draadstang M10x2000/2m 1=m csu08050000 schneider			
8 st. moer m10 1=100 csu08890000 schneider			
8 st. sluitring m10 1=100 csu08900000 schneider			
28m1 buis pvc 16mm cr low friction pvc buis 5-8			

- 1 / 3 -

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud





	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
> Bouwkundig IB ruimte			
* Extra lichtkoepel leveren en monteren in IB			
* Uitrachelen wanden en gipsplaat 12.5mm i.v.m. purresten op wanden			
* Bestaande ontluchting verslepen naar buiten			
* Aftimmeringen, gordijnkoof gemaakt, PTT-kastje			
* Dichtzetten 2 lange zijden wanden IB-lokaal met isolatie			
- totaal materiaal	€ 945,00		
- totaal arbeid		€ 1.980,00	
* Scheiding tussen lokaal en gang 0.21 Geïsoleerd boven het plafond tot aan het dakbeschot			
- totaal materiaal	€ 140,00		
- totaal arbeid		€ 320,00	
* Hekwerk repareren incl. klein materiaal			€ 470,95
Totaal excl. opslagen	€ 1.899,00 =====	€ 3.635,00 =====	€ 2.907,74 =====

43

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 141123L

Katwijk, 7 november 2014

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

**Werkzaamheden n.a.v. bestekwijzigingen**

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

**Fase 6:** volgens bijlage d.d. 20 oktober 2014

- materiaal	€ 2.924,50
- arbeid	- 10.893,80
- onderaannemers	- ---

---

€ 13.818,30

+ 10% opslag	- 1.381,83
--------------	------------

---

€ 15.200,13

B.T.W. 21% - 3.192,03

---

TOTAAL € 18.392,16

---

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Betreft: **Fase 6** (1½ fase)  
Werkzaamheden n.a.v. bestekswijzigingen

Katwijk, 20 oktober 2014

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
1) Extra ophogen dakranden i.v.m. goten			
- materiaal:			
balkhout 50x125mm,			
bevestigingsmiddelen 5x70mm, 4x40mm	€ 235,00		
- arbeid		€ 610,00	
2) Aanpassen scheggelatten / afschot.			
T.h.v. de gangen geen schot op het dakbeschot aanwezig.			
- totaal materiaal	€ 130,00		
- totaal arbeid		€ 640,00	
3) Kozijnen verhogen sheddaken (3x),			
framework aanpassen, aftimmeren binnenzijde,			
raambedieningen aanpassen, uitrachelen diverse rondom kozijn			
- materiaal:			
vuren 50x125mm, 50x75mm			
underlayment 18mm			
spaanplaatschr. 5.0x70, 50x100			
tixophalt			
interprime populieren 15mm			
paslode tackernagels 38mm	€ 789,50		
- totaal arbeid		€ 4.365,00	

- 1 / 2 -

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
4) Sloopwerk dakbeschot sheddaken (3 st.) i.v.m. rot, aantasting schimmels. Vervangen met underlayment 18mm. Diverse verstevigingen gemaakt dakvlak.			
- totaal materiaal	€ 1.770,00		
- totaal arbeid		€ 5.278,80	
	_____	_____	_____
Totaal excl. opslagen	€ 2.924,50	€ 10.893,80	€ ---,--
(Meerwerk minus minderwerk) x 10%	-	-	-
	_____	_____	_____
TOTAAL excl. B.T.W.	€ =====	€ =====	€ =====

44 45



bouwbedrijf Meijvogel BV  
Nijverheidstraat 22  
2222 AV Katwijk

Tel: 071 - 402 58 08  
Fax 071 - 408 11 60  
info@bouwbedrijfmeijvogel.nl  
www.bouwbedrijfmeijvogel.nl

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 141123M

Katwijk, 7 november 2014

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

**Meerwerk**

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

**Fase 7:** volgens bijlage d.d. 6 november 2014

- materiaal	€ 720,00
- arbeid	- 1.655,00
- onderaannemer	- 1.956,45

€ 4.331,45

+ 10% opslag	- 433,15
--------------	----------

€ 4.764,60

B.T.W. 21%	- 1.000,57
------------	------------

TOTAAL € 5.765,17

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud



St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Betreft: **Fase 7**  
Meer- en minderwerk

Katwijk, 6 november 2014

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
> Loodgieterswerk			
* Aanpassen diverse h.w.a.'s, aansluitingen vernieuwen / controleren extra afvoeren bijgemaakt en geïsoleerd, afschot verbeteren afvoer h.w.a., isoleren hwa 100/110mm, extra plakplaten			
- totaal materiaal	€ 590,00		
- totaal arbeid		€ 1.365,00	
> Elektra			
* Aanpassen diverse elektra fase 7, lokaal 0.25 / 0.26 / gang, IB ruimte			
- materiaal:			
1 st. 2062543 Eti aardleksch. EFI 40A 30ma 4p			
2 st. Unipatch KU-T 1/8 UTP RJ45			
33m installatiekabel mb gs d100 vult 4g2.5 d100 draka			
12 st. transparante mini lasklem voudig			
30 st. zadel yzer gemenied u-zadel 5-8 jmv			
42 st. spaanplaatschr. sppls vk 4x25 jmv			
6 st. lasdoos universeel 3611 abb haf			
6 st. deksel blind tbv 3611 3535 abb haf			
4 st. gootbeugel open-c 120 0817 22 09 stago			
12 st. moer m10 1=100 csu08890000 schneider			
12 st. sluitring m10 1=100 csu08900000 schneider			

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
- materiaal (vervolg blad 1 / 2)			
4 st. damwandhanger m10 tdh m 10 4 caddy			
4m draadstang M10x2000/2m 1=m csu08050000 schneider			
1 st. wcd ra opb 2v steek 6020a jung			
1 st. montagepl tbv 6020a 6020kia cr 328 622 jung			
1 st. surface mount box 2 modules met schuifjes			
Totaal materiaal			€ 442,60
- arbeid			€ 1.003,85
* Aardlek vervangen, mail d.d. 6-10-2014			€ 510,00
* Scheiding tussen lokaal en gang Geïsoleerd boven het plafond tot aan het dakbeschot			
- totaal materiaal	€ 130,00		
- totaal arbeid		€ 290,00	
Totaal excl. opslagen	€ 720,00 =====	€ 1.655,00 =====	€ 1.956,45 =====

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 141123N

Katwijk, 7 november 2014

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

**Werkzaamheden n.a.v. bestekwijzigingen**

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

**Fase 7:** volgens bijlage d.d. 20 oktober 2014

- materiaal	€ 2.118,26
- arbeid	- 8.269,20
- onderaannemers	- --,--

---

€ 10.387,46

+ 10% opslag	- 1.038,75
--------------	------------

---

€ 11.426,21

B.T.W. 21% - 2.399,50

---

**TOTAAL € 13.825,71**

---

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud



St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Betreft: **Fase 7**  
Werkzaamheden n.a.v. bestekwijzigingen

Katwijk, 6 november 2014

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
1) Extra ophogen dakranden i.v.m. goten			
- materiaal:			
balkhout 50x125mm,			
bevestigingsmiddelen 5x70mm, 4x40mm	€ 225,00		
- arbeid		€ 720,00	
2) Aanpassen scheggelatten / afschot.			
T.h.v. de gangen geen schot op het dakbeschoot aanwezig.			
- totaal materiaal	€ 80,00		
- totaal arbeid		€ 340,00	
3) Kozijnen verhogen sheddaken (2x),			
framework aanpassen, aftimmeren binnenzijde,			
raambedielingen aanpassen, uitrachelen diverse rondom kozijn			
- materiaal:			
vuren 50x125mm, 50x75mm			
underlayment 18mm			
spaanplaatschr. 5.0x70, 50x100			
tixophalt			
interprime populieren 15mm			
paslode tackernagels 38mm	€ 548,26		
- totaal arbeid		€ 3.050,00	

- 1 / 2 -

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
4) Sloopwerk dakbeschot sheddaken (2 st.) i.v.m. rot, aantasting schimmels. Vervangen met underlayment 18mm. Diverse verstevigingen gemaakt dakvlak.			
- totaal materiaal	€ 1.180,00		
- totaal arbeid		€ 3.519,20	
5) Gordijnen schoonspuiten			
- totaal materiaal	€ 85,00		
- totaal arbeid		€ 640,00	
Totaal excl. opslagen	€ 2.118,26	€ 8.269,20	€ --,--
(Meerwerk minus minderwerk) x 10%	-	-	-
TOTAAL excl. B.T.W.	€ =====	€ =====	€ =====

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 141203

Katwijk, 1 december 2014

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

Meerwerk en werkzaamheden n.a.v. bestekswijzigingen

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

**Fase 8: meerwerk**

volgens bijlage d.d. 24 november 2014

- materiaal	€ 715,50	
- arbeid	- 1.280,00	
- onderaannemer	- 1.286,62	
	<hr/>	
	€ 3.282,12	
+ 10% opslag	- 328,21	
	<hr/>	€ 3.610,33

**Fase 8: werkzaamheden n.a.v. bestekswijzigingen**


volgens bijlage d.d. 24 november 2014

- materiaal	€ 2.428,26	
- arbeid	- 8.889,20	
- onderaannemer	- --	
	<hr/>	
	€ 11.317,46	
+ 10% opslag	- 1.131,75	
	<hr/>	€ 12.449,21

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

€ 16.059,54

- 1 / 2 -

 MEIJVOGEL  
BOUWBEDRIJF

Transport blad 1 / 2

€ 16.059,54

B.T.W. 21% - 3.372,50

---

TOTAAL € 19.432,04

---

St. Sint Bavo  
 T.a.v. de heer S. Meijer  
 Postbus 3375  
 2001 DJ HAARLEM

Betreft: **Fase 8**  
 Meer- en minderwerk

Katwijk, 24 november 2014

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
> Loodgieterswerk * Aanpassen diverse h.w.a.'s 2 stuks verslept en 2 stuks vernieuwd aansluitingen vernieuwen / controleren extra afvoeren bijgemaakt en geïsoleerd, afschot verbeteren afvoer h.w.a., isoleren hwa 100/110mm, extra plakplaten - totaal materiaal € 715,50 - totaal arbeid € 1.280,00			
> Elektra * Aanpassen diverse elektra fase 8, lokaal 0.27 / 0.28 / gang en computereilanden - materiaal: 2 st. wcd ra opb 2v steek 6020a jung 2 st. montagepl tbv 6020a 6020kia cr 328 622 jung 1 st. holle wanddoos 50mm 2x16/19mm hw 51 f abb haf 3 st. Surface Mount Box 2 modules met schuifjes 4 st. Unipatch KU-T 1/8 UTP RJ45 Keystone Jack Cat.5E (Toolless) WIT 1 st. lasdoos universeel 3611 abb haf 7 st. deksel blind tbv 3611 3535 abb haf 28m buis pvc 16mm cr low friction pvc buis 5-8 cr lf pipelife 64 st. zadel yzer 5/8 wit u-zadel 5-8 wit jmv			

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
- materiaal (vervolg blad 1 / 2)			
3m installatiekabel r100 ymvk3x2.5 r100 donne			
30 st. schroeven			
9 st. lasklem 3v 0.5-2.5 oranje 2273 203 wago			
8 st. conisch pvc mof 5-8con pipelife			
2 st. Unipatch KU-T 1/8 UTP RJ45 Keystone Jack Cat.6 (Toolless) WIT			
4 st. lasdoos universeel 3611 abb haf			
4 st. deksel blind tbv 3611 3535 abb haf			
6m buis pvc 16mm cr low friction pvc buis 5-8 cr lf pipelife			
40 st. zadel yzer 5/8 wit u-zadel 5-8 wit jmv			
50 st. schroeven			
3 st. mof pvc conisch pvc mof 5-8con pipelife			
Totaal materiaal			€ 322,12
- arbeid			€ 964,50
Totaal excl. opslagen	€ 715,50 =====	€ 1.280,00 =====	€ 1.286,62 =====

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Betreft: **Fase 8**  
Werkzaamheden n.a.v. bestekswijzigingen

Katwijk, 24 november 2014

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
1) Extra ophogen dakranden i.v.m. goten			
- materiaal:			
balkhout 50x125mm,			
bevestigingsmiddelen 5x70mm, 4x40mm	€ 215,00		
- arbeid		€ 680,00	
2) Aanpassen scheggelatten / afschot.			
T.h.v. de gangen geen schot op het dakbeschoot aanwezig.			
- totaal materiaal	€ 110,00		
- totaal arbeid		€ 360,00	
3) Kozijnen verhogen sheddaken (2x),			
framework aanpassen, aftimmeren binnenzijde,			
raambedieningen aanpassen, uitrachelen diverse rondom kozijn			
- materiaal:			
vuren 50x125mm, 50x75mm			
underlayment 18mm			
spaanplaatschr. 5.0x70, 50x100			
tixophalt			
interprime populieren 15mm			
paslode tackernagels 38mm	€ 548,26		
- totaal arbeid		€ 3.050,00	

- 1 / 2 -

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud





50 51 52

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 150105

Katwijk, 13 januari 2015

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

Meerwerk en werkzaamheden n.a.v. bestekswijzigingen

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

**Fase 9: meerwerk**

volgens bijlage d.d. 13 januari 2015

- materiaal	€	90,00	
- arbeid	-	980,00	
- onderaannemer	-	6.752,98	

+10% opslag	€	7.822,98	
	-	782,30	

€ 8.605,28

**Fase 9: werkzaamheden n.a.v. bestekswijzigingen**

volgens bijlage d.d. 13 januari 2015

- materiaal	€	1.690,00	
- arbeid	-	4.280,00	
- onderaannemer	-	790,00	

+10% opslag	€	6.760,00	
	-	676,00	

€ 7.436,00

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

€ 16.041,28

- 1 / 2 -



Transport blad 1 / 2

€ 16.041,28

B.T.W. 21% - 3.368,67

TOTAAL € 19.409,95

St. Sint Bavo  
 T.a.v. de heer S. Meijer  
 Postbus 3375  
 2001 DJ HAARLEM

Betreft: **Fase 9**  
 Meerwerk

Katwijk, 13 januari 2015

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
--	-----------	--------	----------------

> Loodgieterswerk

- \* Extra afvoeren bijmaken: 3 in de nieuw aangebrachte goot, 2 op het platte dak
- Standleidingen creëren door kleedruimtes, aangesloten onder de vloer
- Creëren vloerluik in opslagruimte naast kleedruimtes i.v.m. bereikbaarheid kruipruimte, sparing in vloer hakken, extra plakplaten, extra isoleren van de leidingen (aftimmeringen e.d. in fase 10)

- materiaal (loodgieter):

- 2 st. T-stuk 125
- 2 st. bocht 125 45gr
- 3 st. schuifmof 125
- 2 st. verloop 125-110
- 6 lengtes buis 110
- 10 st. sok 110
- 9 st. bocht 110 45gr
- 9 st. bocht 110 90gr
- 15 st. beugels 110 met oog M8
- 4m1 draadeind M8
- 2 st. T-stuk 110
- 4 st. schuifsok 110
- 1 st. T-stuk 110-75
- 3 lengtes buis 75
- 4 st. sok 75
- 8 st. bocht 75 45gr
- 2 st. bocht 75 90gr

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud







bouwbedrijf Meijvogel BV  
Nijverheidstraat 22  
2222 AV Katwijk

Tel: 071 - 402 58 08  
Fax: 071 - 408 11 60  
info@bouwbedrijfmeijvogel.nl  
www.bouwbedrijfmeijvogel.nl

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Betreft: **Fase 9**  
Werkzaamheden n.a.v. bestekswijzigingen

Katwijk, 13 januari 2015

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
1) Extra ophogen dakranden i.v.m. goten Strook wbp 18mm toegepast i.p.v. 2 <sup>e</sup> laag metselwerk. Hierdoor de opstand gecreëerd Vuren sls t.b.v. opdikken			
- materiaal: spaanplaatschr. 5.0x70mm, 6.0x120mm, sls 38x125mm, vuren 75x175mm, Quickplex 15mm, siliconenkit, montagekit, wisselbeitels, bithouder en bitjes, totaal materiaal	€ 675,00		
- arbeid		€ 1.490,00	
2) Aanpassen scheggelatten / afschot. T.h.v. de gangen geen schot op het dakbeschot aanwezig. Diverse aanhelingen van de schegge i.v.m. oude goot in dakbeschot. Schegge op vernieuwde balken			
- totaal materiaal	€ 130,00		
- totaal arbeid		€ 590,00	

- 1 / 3 -

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud



	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
3) Demonteren en hoger terugplaatsen alum. beplating plat-dak opgang hoge dak Framework maken t.b.v. beplating			
(	- materiaal:		
	vuren sls 38x125mm,		
	vuren 50x75mm,		
	spaanplaatschr. 5.0x70mm		
	trespaschroeven		
	totaal materiaal	€ 95,00	
	- totaal arbeid	€ 660,00	
4) Rotte balken dak vernieuwen			
(	- materiaal:		
	vuren 75x220mm, 75x175mm, 75x195mm,		
	spaanplaatschr. 5.0x70mm, 6.0x120mm,		
	boorschroef DIN7504 zk ¼ 4.2x32mm,		
	magna stiftdop		
	totaal materiaal	€ 160,00	
	- totaal arbeid	€ 620,00	
5) Leveren en monteren 'gele' bestrating Volgens mail d.d. 20-11-2014 40m2 à € 10,00 =			
	€ 400,00		
6) Goot creëren lange zijde aula Extra arbeid / handling dakdekker			
		€ 200,00	€ 790,00



	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
> Plafonds			
Weer aanhelen na aanpassingen installaties			
boven plafonds incl. gedeeltelijk nieuw			
i.v.m. beschadigingen weinig ruimte boven			
plafonds			
totaal materiaal	€ 230,00		
- totaal arbeid		€ 720,00	
	_____	_____	_____
Totaal excl. opslagen	€ 1.690,00	€ 4.280,00	€ 790,00
(Meerwerk minus minderwerk) x 10%	-	-	-
	_____	_____	_____
TOTAAL excl. B.T.W.	€	€	€
	=====	=====	=====



53 55 56

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 150207

Katwijk, 5 februari 2015

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

Meerwerk en werkzaamheden n.a.v. bestekswijzigingen

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

**Fase 10: meerwerk**

volgens bijlage d.d. 23 januari 2015

- materiaal	€	--,-	
- arbeid	-	--,-	
- onderaannemer	-	4.395,73	
		<hr/>	
	€	4.395,73	
+10% opslag	-	439,57	
		<hr/>	€ 4.835,30


**Fase 10: werkzaamheden n.a.v. bestekswijzigingen**

volgens bijlage d.d. 23 januari 2015

- materiaal	€	2.560,55	
- arbeid	-	10.671,39	
- onderaannemer	-	960,00	
		<hr/>	
	€	14.191,94	
+10% opslag	-	1.419,19	
		<hr/>	€ 15.611,13

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

€ 20.446,43



Transport blad 1 / 2

€ 20.446,43

B.T.W. 21% - 4.293,75

TOTAAL € 24.740,18

St. Sint Bavo  
 T.a.v. de heer S. Meijer  
 Postbus 3375  
 2001 DJ HAARLEM

Betreft: **Fase 10**  
 Meerwerk

Katwijk, 23 januari 2015

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
> Loodgieterswerk			
* Inspecteren afvoeren dakvlak aula en doorspuiten van de leidingen, afschot verbeteren van de standleidingen			
- totaal materiaal			€ 75,00
- totaal arbeid			€ 580,00
> Elektra			
* Aanpassen / herstellen diverse elektra fase 10, Hoge plafond gymzaal			
- materiaal:			
4 st. lasdoos universeel 3611 abb haf			
4 st. deksel blind tbv 3611 3535 abb haf			
32 st. VD draad 2.5mm2			
16 st. VD draad 1.5mm2			
12 st. transparante mini lasklem 4-voudig			
30 st. zadel ijzer gemenied u-zadel 5-8 jmv			
15 st. zadel ijzer gemenied u-zadel 3-4 jmv			
60 st. schroeven			
totaal materiaal			€ 115,00
- totaal arbeid			€ 1.440,00

- 1 / 3 -

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud



	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
>	Elektra (algemeen)		
*	Diverse voorzieningen treffen in verschillende lokalen voor smartboards en beamers		
-	materiaal:		
	<b>Smartboards</b>		
	2 st. wcd ra opb 2v steek 6020a jung		
	2 st. jung bodemplaat vlamd. 2v 328-622		
	25m1 installatiekabel r100 ymvk 3x2.5 r100 donne		
	20 st. uninet® 502 4P fr/pvc UTP kabel 125 Mhz 4x2x0.52 Categorie 5 <sup>E</sup>		
	2 st. Unipatch KU-T 1/8 UTP RJ45 Keystone Jack Cat.5 <sup>E</sup> (Toolless) wit		
	2 st. Surface Mount Box 2 modules met schuifjes		
	6m1 koker z25 r9010 wt 2m 9012 attema		
	32m1 buis pvc 16mm cr low friction pvc buis 5-8 Lf pipelife		
	6 st. pvc sok 16mm creme		
	30 st. pluggen en schroeven		
	35 st. schroeven		
	20 st. zadel ijzer gemenied u-zadel 5-8 jmv		
	1 st. Surface Mount Box 2 modules met schuifjes		
	2m1 koker z25 r9010 wt 2m 9012 attema		
	1 st. wcd ra opb 2v steek 6020a jung		
	2 st. Unipatch KU-T 1/8 UTP RJ45 Keystone Jack Cat.5 <sup>E</sup> (Toolless) wit		
	2 st. Surface Mount Box 2 modules met schuifjes		
	6m1 koker z25 r9010 wt 2m 9012 attema		
	10 st. schroeven + pluggen		
	50 st. schroeven		
	20m1 installatiekabel r100 ymvk 3x2.5 r100 donne		
	20m1 buis pvc 16mm cr low friction pvc buis 5-8 Lf pipelife		
	40 st. zadel ijzer gemenied u-zadel 5-8 jmv		
	5 st. pvc sok 16mm creme		



	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
> Elektra (algemeen) vervolg blad 2 / 3			
<b>Beamers</b>			
2 st. wcd ra opb 2v steek 6020a jung			
2 st. jung bodemplaat vlamd.2v 328-622			
20m1 buis pvc 16mm cr low friction pvc buis 5-8			
Lf pipelife			
4 st. pvc sok 16mm creme			
40 st. zadel ijzer gemenied u-zadel 5-8 jmv			
10 st. schroeven + pluggen			
40 st. schroeven			
2m1 koker z25 r9010 wt 2m 9012 attema			
22m1 installatiekabel r100 ymvk 3x2.5 r100 donne			
			€ 632,25
			€ 1.553,48
	-----	-----	-----
Totaal excl. opslagen	€    --,--	€    --,--	€ 4.395,73
	=====	=====	=====



bouwbedrijf Meijvogel BV  
 Nijverheidstraat 22  
 2222 AV Katwijk

Tel: 071 - 402 58 08  
 Fax: 071 - 408 11 60  
 info@bouwbedrijfmeijvogel.nl  
 www.bouwbedrijfmeijvogel.nl

St. Sint Bavo  
 T.a.v. de heer S. Meijer  
 Postbus 3375  
 2001 DJ HAARLEM

Betreft: **Fase 10**  
 Werkzaamheden n.a.v. bestekswijzigingen

Katwijk, 23 januari 2015

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
1) Extra ophogen dakranden i.v.m. goten			
- materiaal:			
balkhout 50x125mm,			
bevestigingsmiddelen 5.0x70mm, 4.0x40mm			
totaal materiaal	€ 385,00		
- arbeid		€ 810,00	
2) Slopen balklaagconstructie tussen /			
boven de verwarmingselementen			
incl. vuilafvoer,			
te weinig ruimte voor het systeemplafond.			
E.e.a. na overleg uitgevoerd			
- totaal materiaal	€ 260,00		
- arbeid		€ 1.420,00	
3) Leveren en monteren nieuwe boeidelen			
van 3 stuks luifels			
(plafond bekleden in begroting),			
vernieuwen grondconstructie,			
verstevigen balklaag.			
Slopen en afvoeren dakbeschot luifels			
en deze vervangen met underlayment 18mm.			
Dakbedekking in begroting.			
- materiaal:			
Trespa meteon A21.5.1 1-z 365x186cm			
Trespa snelmontageschroeven			

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

- 1 / 3 -





	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
3) Leveren en monteren nieuwe boeidelen van 3 stuks luifels			
- materiaal (vervolg blad 1 / 3) :			
okoumé 15mm			
vuren 58x155mm			
spaanplaatschr. 4.0x40mm, 5.0x100mm			
- totaal materiaal	€ 695,55		
- arbeid		€ 1.891,39	
4) Aftimmeren h.w.a.'s in de kleedkamers gymzaal, diversen			
- materiaal:			
Dyka verloopring excentrisch 75x50 pvc			
Dyka bocht kort 90gr mof/spie 75 pvc gr			
interieurplaat 15mm			
vuren 22x75mm			
stalen nagels			
spaanplaatschr. 4.0x40			
meranti plint gelakt 13x56mm			
- totaal materiaal	€ 135,00		
- arbeid		€ 830,00	
5) Voegwerkreparatie kleedruimtes / douches en gymzaal diverse nagelopen			
- totaal materiaal	nihil		
- arbeid		€ 740,00	



	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
6) Extra balvast systeemplafond toegepast aan de kopzijde van het aulaplafond i.v.m. de kachelementen (12m2 x € 80,00)		€ 100,00	€ 960,00
7) Plafond anders verdeeld dan op tekening aangegeven, nieuwe verdeling gemaakt, extra platen moeten verwerken incl. omega profiel alleen materiaal gerekend, geen arbeid	€ 1.085,00		
8) N.a.v. melding d.d. 30 september 2014 Isoleren achter alum. beplating		€ 4.880,00	
Totaal excl. opslagen (Meerwerk minus minderwerk) x 10%	€ 2.560,55 -	€ 10.671,39 -	€ 960,00 -
TOTAAL excl. B.T.W.	€ =====	€ =====	€ =====



57 58

# MEIJVOGEL

BOUWBEDRIJF

bouwbedrijf Meijvogel BV  
Nijverheidstraat 22  
2222 AV Katwijk

Tel: 071 - 402 58 08  
Fax: 071 - 408 11 60  
info@bouwbedrijfmeijvogel.nl  
www.bouwbedrijfmeijvogel.nl

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 150231

Katwijk, 25 februari 2015

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

Meerwerk en werkzaamheden n.a.v. bestekswijzigingen

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

**Fase 11: overige werkzaamheden**  
volgens bijlage d.d. 24 januari 2015

- materiaal	€ 3.220,63
- arbeid	- 9.475,95
- onderaannemer	- 11.849,47
	<hr/>
	€ 24.546,05

**> Minderwerk:**  
volgens bijlage d.d. 23 januari 2015  
totaal

-/- - 9.998,20

€ 14.547,85

+ 10% opslag

- 1.454,79

€ 16.002,64

B.T.W. 21% - 3.360,55

TOTAAL € 19.363,19

ZIE  
BRIEF  
25/2/2015  
SEPARAAT  
UITGEWERKT

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud



St. Sint Bavo  
 T.a.v. de heer S. Meijer  
 Postbus 3375  
 2001 DJ HAARLEM

Betreft: **Fase 11 Overige werkzaamheden**  
 meerwerk

Katwijk, 25 februari 2015

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
> Prikborden lokalen			
* Prikborden op maat zagen			
* Meranti latten zagen en profileren op de werkplaats			
* Prikborden monteren diverse gangen bij lokalen en deze aftimmeren met de geprofileerde latten			
- materiaal:			
dark red meranti KD gesch. 33x310mm			
meranti 35x55mm			
stalen nagel 930584 2.5x40bk			
kneedbaar hout FR CL 50ml			
schuurpapier			
montagekit			
- totaal materiaal	€	774,45	
- totaal arbeid		€	3.700,95

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
* Glaslatten en panelen kozijn gymzaal vernieuwen i.v.m. loodvervanger aanbrengen onder de kozijnen. Diverse stukken lood vernieuwd naast deze kozijnen, lood aangebracht boven luifel bij entree gymzaal, afvoegen c.q. afkitten van de lintvoegen			
- materiaal:			
	spaanplaatschr. RVS 4.0x40		
	okoumé 15mm		
	meranti glaslat neuslat 40mm		
	montage kit		
	bladlood 18 pds. 25cm		
	stalen nagels		
	beglazingsblokjes 22x3x100		
	plafondprofiel 50x3mm alu.		
	asfaltnagels		
	glasband 3mm		
	spaanplaatschr 4.0x60mm		
	tixophalte		
	siliconenkit zwart		
- totaal materiaal	€	310,74	
- totaal arbeid			€ 1.930,00
* Aanpassen wanden containerruimte. Wanden lagen al prefab in werkplaats. Alleen de arbeid gerekend.			
- totaal arbeid			- 560,00
* Sponningen aanpassen één bovenlicht boven openslaande deuren. Is anders als de andere panelen boven de kozijnen van de lokalen E.e.a. aangepast i.v.m. het monteren van de ruit. Alleen arbeid gerekend.			
Glaslatten bij saneringswerk			
- totaal materiaal	-	30,00	
- totaal arbeid			- 240,00

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
* Diverse panieksluitingen vervangen openslaande deuren, incl. cilinders e.d.			
- materiaal:			
	Abloy paniekslot EL 160 60mm PC72		
	langschild Ami VH bin 251/50 F1 loop		
	langschild Ami VH btn 251/50 F1 GH blind		
	deurkruk Ami 332 blokmodel gatdeel F1		
	Ami wissel-quickstift 900650 8x66 ring		
	deurnaald 2000 DD40 220cm U20x235		
	Dom cilinder 333PL dubbel 35/35 2* vern		
- totaal materiaal	€	1.045,87	
- totaal arbeid		€	980,00
* Anti-klim voorziening monteren			
- klein materiaal	-	21,50	
- totaal arbeid		-	95,00
* Dakopstanden vernieuwen dak van de fietsenstalling Overige van het dakwerk in opdracht? (volgens onderaannemer niet) We berekenen alleen het vernieuwen van het hout e.d.			
- materiaal:			
	spaanplaatschr. geg. 4.0x40		
	spanhuls 6x60mm GLVZ		
	montagekit		
	underlayment		
	meranti 9mm		
- totaal materiaal	-	112,00	
- arbeid		-	640,00

	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
* Hekje creëren fietsenplaats			
- materiaal:			
vuren gesch./gewolm. 22x150			
bangkirai 70x70mm gesch.			
spaanplaatschr. RVS 4.0x40			
spaanplaatschr. geg. 4.0x40			
- totaal materiaal	€	121,07	
- totaal arbeid		€	250,00
* Demonteren en afvoeren gedeelte van de bestaande zonnewering			
- arbeid	-	40,00	- 220,00
* Extra sparingen maken t.b.v. spuwers i.v.m. nu door het plafond / overstekken i.p.v. de gevelbekleding (gehele werk)			
- materiaal:			
div. feinzaagjes / handgereedschap			
- totaal arbeid	-	150,00	- 640,00
* Materiaal duurder ingekocht dakplaten fietsenstalling. Alleen de dakplaten gerekend i.v.m. een kleine 1½ jaar later pas bestellen van de spullen			
	-	165,00	
* Bestrating aanpassen schoolplein, incl. gedeelte bij container berging opnieuw uitvlakken en schot aanbrengen en bestaande bestrating herplaatsen. Diverse wortels verwijderen van de bomen en hier het straatwerk herstellen. Straatwerk-in-opslaghok speelplein-opnieuw Leveren van een putschep			
- totaal arbeid		- 120,00	€ 2.387,80



	Materiaal	Arbeid	Onderaannemers
--	-----------	--------	----------------

**Elektra (vervolg blad 5 / 7 )**

containerruimte  
 9,00st klembeugel kb1619 tr mepac  
 4,00m buis pvc 16mm cr low friction pvc buis 5-8 cr lf pipelife  
 4,00m installatiekabel r100 ymvk3x2.5 r100 donne  
 1,00st transparante mini lasklem 3 voudig  
 15,00st schroeven 0,04 0,60  
 1,00st bew mel opb 360gr 1000w wt ee 804 hager

- totaal materiaal	€	642,78
- totaal arbeid	-	1.595,00

Loodgieter geen werkzaamheden

**Dakwerk**

\* Geoffreerde spuwers 24 stuks,  
 werkelijk 28 stuks

- 4 stuks	-	232,00
- arbeid	-	80,00

**Schilderwerk**

Compensatie schilderwerk i.v.m. verrekening buitenschilderwerk  
 Verschil door drieën delen.

€ 7.075,00 : 3 =	-	2.358,33
------------------	---	----------

\* Glasschade (kapotte ruit lichtstraat),  
 fase 8, dakopbouw lokaal

- afm. 733x1774 materiaal en arbeid	-	365,00
--	---	--------

\*Kleuter wc: blauwe deurtjes  
 materiaal en arbeid

-	-	195,00
---	---	--------





59

St. Sint Bavo  
T.a.v. de heer S. Meijer  
Postbus 3375  
2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 150302

Katwijk, 3 maart 2015

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris  
Creditnota n.a.v. factuurnr. 150231 d.d. 25 februari 2015

**M.b.t. Fase 11: overige werkzaamheden,**  
volgens overzicht d.d. 25 februari 2015

Hierbij crediteren wij u, zoals besproken:

\* Voorstel dakplaten d.d. 13-1-2015

Verschil door drieën => 2/3 deel

€ 1.756,56

+ 10% opslag

- 175,66

---

€ 1.932,22

B.T.W. 21%

- 405,77

---

**TOTAAL CREDIT € 2.337,99**

---

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

54 R

15, zie 10)

St. Sint Bavo  
 T.a.v. de heer S. Meijer  
 Postbus 3375  
 2001 DJ HAARLEM

Factuurnr.: 150301

Katwijk, 2 maart 2015

Betreft: R.K. Basisschool De Brandaris

**Aanvullende offertes**

T.a.v. uw opdracht: opdrachtbrief kenmerk 14.087 sm  
 Voor de aanneemsom van € 685.258,70 incl. B.T.W.

Wij declareren wij u de **6e termijn (laatste termijn)** a.d.  
 Volgens bijlage d.d. 2 februari 2015

€ 3.575,85

B.T.W. 21% - 750,93

**TOTAAL € 4.326,78**

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud



St. Sint Bavo  
 T.a.v. de heer S. Meijer  
 Postbus 3375  
 2001 DJ HAARLEM

Betreft: aanvullende offertes resume

Katwijk, 2 februari 2015

Werkzaamheden uitgevoerd n.a.v. offerte d.d.:

- |  |   |          |
|--|---|----------|
| 1) 7 juli  |   |          |
| Voorzieningen t.b.v. gordijnen aula                        | € | 1.210,00 |
| 2) 16 juli   |   |          |
| Schilderwerk van 4 stuks deuren                            | - | 590,00   |
| 3) 18 juni   |   |          |
| Offerte Ecofan aula  | - | 430,00   |
| 4) 5 juni  |   |          |
| Offerte schilderwerk sheddaken, 11 stuks                   | - | 5.265,00 |
| 5) 10 april / mail 18 april                                |   |          |
| Scheidingswanden glasvlies en schilderen                   |   |          |
| € 3.576,25 + € 475,00                                      | - | 4.051,25 |
| 6) 10 september  |   |          |
| Uitbreiden IB-ruimte                                       | - | 1.690,00 |
| 7) 18 september  |   |          |
| Behang- en sauswerkzaamheden op de panelen en bovenlichten |   |          |
| Schilderen van de gekleurde kastdeurtjes                   | - | 2.785,00 |

- 1 / 2 -

nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud



8)	Mail d.d. 6-11-2014 Dakkappen kleedruimtes t.h.v. gymzaal	€ 2.930,00
9)	14 oktober Saneren panelen asbest in kozijnen	- 17.398,80
10)	Mail d.d. 28-8-2014 Herstellen metselwerk berging	- 375,00
11)	23 okt. Kapstokken Gardelux	- 6.350,00
12)	29-12-2014 Leveren en monteren 6 stuks fietsenrekken à € 352,50 p/stuk	- 2.115,00
13)	12-1-2014 Grondhout voorzieningen gordijnen	- 6.885,80
		<hr/>
		€ 52.075,85

## Reeds gedeclareerd:

- 1 <sup>e</sup> termijn	d.d. 1 december 2014	a.d.	€ 10.000,00
- 2 <sup>e</sup> termijn	d.d. 19 december 2014	a.d.	- 10.000,00
- 3 <sup>e</sup> termijn	d.d. 9 januari 2015	a.d.	- 15.000,00
- 4 <sup>e</sup> termijn	d.d. 16 januari 2015	a.d.	- 10.000,00
- 5 <sup>e</sup> termijn	d.d. 2 februari 2015	a.d.	- 3.500,00
			<hr/>
			- 48.500,00
			<hr/>
		Blijft	€ 3.575,85

Genoemde bedrag zijn exclusief B.T.W.



stichting sint bavo

INTERCONFESIONEEL BASISONDERWIJS

Baan 47, postbus 3375, 2001 DJ Haarlem

