

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Beheer

Datum 19 november 2015  
Ons kenmerk 2015 / 482974  
Contactpersoon Frank Corvers  
Doorkiesnummer 023 5114633  
E-mail fcorvers@haarlem.nl  
Onderwerp uitrol ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval

Geachte commissieleden,

Zoals afgesproken informeer ik u periodiek over de uitrol van de ondergrondse restafvalcontainers. Onderstaande tabel bevat de actuele planning per 17 november 2015. Een tekstuele toelichting vindt u in de bijlage.

Buurt	Inloopavond buurt	Publicatie en bezwaartermijn	Plaatsing	Operationeel
Scheepmakersdijk	Fase afgerond	Fase afgerond	Medio augustus	Begin oktober
Koninginnebuurt-noord	Fase afgerond	Fase afgerond	Medio augustus-medio september	medio oktober
Koninginnebuurt-zuid (Bos en Vaart)	Fase afgerond	Fase afgerond	Medio augustus-medio september	Nog niet bekend, afhankelijk van bezwaarprocedure
Koninginnebuurt-oost (Florapark)	Fase afgerond	Fase afgerond	Medio augustus-medio september	Nog niet bekend, afhankelijk van bezwaarprocedure, maar zeker niet meer in 2015

Schuingedrukte tekst betekent dat planning is gewijzigd t.o.v. vorige actualisatie

Het project is nu zover gevorderd dat het einde in zicht komt. Er rest één wijk waar het systeem nog volledig operationeel moet worden, de Koninginnebuurt (Bosch en Vaart en Florapark). De overige wijken zijn operationeel en daar functioneert het systeem naar tevredenheid.



Haarlem

2

In de Frans Halsbuurt, Indische Buurt-zuid en Transvaalbuurt zijn in totaal drie containers nog niet geplaatst. Voor deze containers loopt een bezwaarprocedure. Tijdens deze procedure kunnen de betreffende containers niet geplaatst worden. Dat geldt uiteraard ook voor de containers in de Koninginnebuurt waar bezwaar tegen gemaakt is. Het aantal bezwaren is daar zo hoog dat ondergrondse inzameling daar nog niet van start kan gaan.

Conclusie luidt dat het gehele proces vlot is verlopen. In ongeveer anderhalf jaar zijn zeven wijken met zo'n 13.200 huishoudens (18 procent van het totaal) van ondergrondse containers voorzien.

Ik verwacht u hiermee afdoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,



drs. Cora-Yfke Sikkema



Haarlem

3

## **Bijlage. Toelichting op uitrol ondergrondse restafval containers**

### **Koninginnebuurt**

De gehanteerde planning in de vorige driemaandelijke actualisatie bleek haalbaar voor de Koninginnebuurt Noord. De Koninginnebuurt Noord is het gedeelte tussen de Raamsingel en de Schouwtjeslaan. Hier zijn twee ondergrondse containers nog niet geplaatst, waarvan één door een ingediend bezwaar.

De twee niet geplaatste containers vormden geen belemmering om de wijk operationeel te kunnen maken. In week 43 (19-23 oktober) zijn de huisvuilpassen verstrekt.

In de Koninginnebuurt Zuid (Bosch en Vaart) en in de Koninginnebuurt Oost (Florapark) is de situatie anders.

In Bosch en Vaart zijn zeven van elf locaties geplaatst en in het Florapark is slechts één van de in totaal zeven locaties geplaatst. Tegen de plaatsing van deze ondergrondse containers lopen bezwaren. Het aantal niet geplaatste locaties is zodanig in omvang, dat is besloten dat het operationeel maken van deze wijken op dit moment nog geen haalbare optie is.

In de loop van 2015 en in het voorjaar van 2016 worden de overige ondergrondse containers geplaatst. Dan worden de Koninginnebuurt Zuid en Koninginnebuurt Oost bij voldoende geplaatste containers operationeel gemaakt en kunnen de ondergrondse containers in gebruik worden genomen. Wij informeren bewoners over deze vertraging via een bewonersbrief.