Planning ROK en bijlagen

Scheepmakerskwartier fase 2A | versie | 28-aug-15

Onderdeel	Wie	Versie/datum	2015 Week 26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	2016 jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	2017 Q1	Q2	Q3	Q4
							bouwvak													herfst									kerst																		
Projectoverleg																																														
Projectoverleg	AHS - HLM		25		9						17	27																																		
ROK																																														
Overeenkomst opstellen	AHS - HLM																																													
Bijlagen ROK																																														
Algemene verkoopvoorwaarden - check op relevantie	AHS																																													
PvE openbare ruimte	HLM																																													
Masterplan	beschikbaar																																													
Plan	AHS	29-jun-15		30																																										
Kaart plangebied	HLM																																													
Overzicht eigendommen	HLM																																													
Uitgiftetekening	HLM																																													
Overzicht bodemrapporten	AHS - HLM																																													
Planning	AHS																																													
Kaart over te dragen openbare ruimte	AHS																																													
Overzicht verschuldigde exploitatiekosten	HLM																																													
Raming plankosten	HLM																																													
Concepttekst publicatie	HLM																																													
Zakelijke weergave inhoud Overeenkomst	HLM																																													
Tekst garantstelling	AHS																																													
(Deel)koopovereenkomst	AHS - HLM																																													
Intentieovereenkomst	beschikbaar	16-okt-14																																												
Geluidsanalyse	beschikbaar																																													
Besluitvorming ROK																																														
Wethoudersstaf RO																																														
Directie AHS																																														
Aanleveren voor screenteam	HLM												1	7																																
College																22	29																														
Commissie																		8	15																											
Raad																					29																									
Uitwerkingsplan																																														
Onderzoek uitvoeren	AHS																																													
Toelichting opstellen	AHS																																													
Toelichting beoordelen	HLM																																													
Regels opstellen	HLM																																													
Verbeelding opmaken	HLM																																													
Concept laatste check en detailaanpassingen	AHS - HLM																																													
Procedure (samenvatting)	HLM																																													
- publicatie																																														
- termijn ter inzage ontwerp (6 w)																																														
- opstellen vast te stellen uitwerkingsplan																																														
- B&W: vaststelling uitwerkingsplan																																														
- publicatie																																														
- beroepstermijn (6 w)																																														
- onherroepelijk uitwerkingsplan																																														
- risico: zienswijzen (+6 w)																																														
- risico: beroep bij ABRvS (+26 w (Chw))																																														
Besluitvorming Uwp																																														
Wethoudersstaf RO																																														
Directie AHS																																														
College																																														
Commissie (oude afspraak??)																																														
Raad	n.v.t.																																													
Ontwerp, vergunningen en bouw																																														
Ontwerp woningen voorbereiden	AHS			VO+																																										
Vergunning(en) voorbereiden	AHS - HLM																																													
Aanvraag omgevingsvergunning bouwen	AHS																																													
Afgifte omgevingsvergunning bouwen (uiterlijk)	HLM																																		1											
Infra (VO, DO, brm)	AHS																																													
Verkooppproces	AHS																																													
Bouwvoorbereiding	AHS																																													
Bouw (fase 2A)	AHS																																													
Bouw (fase 2C) ovb																																														
Woonrijp maken fase 2A	AHS																																													